


vypracoval:	Ing. Jakub Čišecký	PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB <hr/>  GEODETICKÁ KANCELÁŘ PLAVEC - MICHALEC Budovcova 2530, 397 01 Písek tel.: 382 210 552, www.gkpisek.cz , info@gkpisek.cz	
kontroloval:	Ing. Ladislav Čabrádek		
datum:	08/2017		
číslo zakázky:	1326/2017		
objednatel:	Městys Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice	katastrální území:	Bernartice u Milevska
Bernartice, místní komunikace Pod Stadionem – Etapa I.		stupeň:	DUR+DSP
		číslo přílohy:	paré:
Plán kontrolních prohlídek stavby		E.2	

Obsah

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	3
1.1. Označení stavby	3
1.2. Objednatelé stavby	3
1.3. Zhotovitel projektové dokumentace	3
2. ORIENTAČNÍ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY	3
2.1. Základní údaje charakterizující stavbu	3
2.2. Plán kontrolních prohlídek	3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Označení stavby

Název: Bernartice, místní komunikace Pod Stadionem – Etapa I.
Stupeň PD DUR+DSP

1.2. Objednatelé stavby

Název: Městys Bernartice
Bernartice 33
398 43 Bernartice

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Název: GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Ladislav Čabrádek (ČKAIT 0011665)

IČ: 26042452

DIČ: CZ26042452

2. ORIENTAČNÍ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

2.1. Základní údaje charakterizující stavbu

Jedná se o výstavbu nové místní komunikace Etapa I. v lokalitě Pod Stadionem v kú Bernartice u Milevska. Poloha stavby je situována v nezastavěné části obce a bude se napojovat na silnici III/12211. Komunikace bude sloužit zejména k obsluze přilehlých pozemků. Etapa I. je projektována v rozsahu pro napojení budoucí autolakovny na komunikaci III/12211.

2.2. Plán kontrolních prohlídek

Realizace stavby „Bernartice, místní komunikace Pod Stadionem – Etapa I.“ v k.ú. Bernartice u Milevska bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v níže uvedených úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola:

- technické přípravy území, tj. vytyčení inženýrských sítí, zřízení staveniště atd.
- po provedení zemních prací, položení inženýrských sítí a jejich ochran – kontrolu pokládky a ochran inženýrských sítí provede zástupce správce dotčené sítě na základě žádosti od dodavatele stavby
- po dokončení zemní pláň komunikace

- po položení podkladních vrstev komunikací
- po pokládce nového krytu vozovky
- před započítím a po provedení dokončovacích prací, tj. po osazení definitivního dopravního značení, zatravnění atd.

Kontrolní orgán může zvážit provedení dalších prohlídek, zejména v případě, že v rámci předchozích prohlídek byl shledán nesoulad mezi dokumentací a realizovaným dílem.

Upozornění:

- průběh podzemních sítí je třeba nechat před započítím zemních prací vytyčit
- prostorová norma ČSN 73 6005 musí být vždy dodržena; jako ochrana pojížděných částí inženýrských sítí budou tyto opatřeny chráničkami
- výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků jejich správců