

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: INTESTA CZ s. r. o.

Táborská 2177
397 01 Písek

IČ : 26071894

DIČ : CZ26071894

Zapsána do OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12201



Evidenční číslo daňového dokladu :
(variabilní symbol) :

620210099

Popis dodávky :

Telefon : 382 213 404

Fax :

E-mail : bastyr@intesta.cz

Odběratel: Městys Bernartice

1693

Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

Adresát:

Městys Bernartice
Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

Příjemce: Městys Bernartice

Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 78-408010237 / 0100

KS: 0308

Datum splatnosti : 13.06.2021

Datum vystavení daňového dokladu : 14.05.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.04.2021

Forma úhrady : Platebním příkazem

Objednávka :

Způsob dopravy :

Zakázka : 30031

Text položky	Cena bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
--------------	--------------	-----------	------------	--------------

Dílčí faktura za stavební práce na akci : "REKONSTRUKCE ÚŘADU MĚSTYSE BERNARTICE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.PARC. 35 BERNARTICE" za období 1.4.-30.4.2021	399 194,51	21	83 830,85	483 025,36
---	------------	----	-----------	------------

	399 194,51		83 830,85	483 025,36
--	------------	--	-----------	------------

Zaokrouhlení


-0,36

Fakturace celkem Kč

483 025,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	399 194,51	83 830,85	483 025,36
		399 194,51	83 830,85	483 025,36



Intesta ①
... bydlet lépe je snadné

Intesta CZ s.r.o.
Táborská 2177, 397 01 Písek
tel. + fax: 382 213 404, tel.: 382 272 835
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ 26071894

Ladislav Baštýř
17-05-2021

Vystavil : Ladislav Baštýř

Faktura : 620210099

Strana: 1 / 1

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.4.2021


Název stavby	OÚ Bernartice, obj. 35	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy objektu č.parc.35 Bernartice	EČO	
		Místo	Bernartice
		IČO	DIČ
Objednatel	Městys Bernartice	00249530	
Projektant			
Zhotovitel	INTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek	26071894	CZ 26071894
Zpracoval	Ing. Petr Černý	48218570	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.05.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	13 794,37	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	128 574,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	72 810,46	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	184 015,02	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		399 194,51	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">399 194,51</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>399 194,51</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">483 025,36</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	399 194,51	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	399 194,51	Cena s DPH		483 025,36	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	399 194,51																										
DPH	%	Základ daně																										
snížená	15,0	0,00																										
základní	21,0	399 194,51																										
Cena s DPH		483 025,36																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

ODSOULASIL!

PL INVEST s.r.o. ①

inženýring, kompl. zajištění staveb
 V Oudolí 303, 397 01 Písek
 IČO: 024 18 614 DIČ: CZ02418614

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.4.2021

Stavba: OÚ Bernartice, obj. 35
 Objekt: Stavební úpravy objektu č.parc.35 Bernartice

Objednatel: Městys Bernartice
 Zhotovitel: INTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
 Místo: Bernartice

Zpracoval: Ing. Petr Černý
 Datum: 12. 5. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	142 369,03	420 780,09	549 810,29	0,00	1 112 959,41
1	Zemní práce	20 444,37	0,00	901,38	0,00	21 345,75
2	Zakládání	21 355,12	12 876,96	8 384,90	0,00	42 616,98
3	Svislé a kompletní konstrukce	66 261,32	131 076,91	17 368,04	0,00	214 706,27
4	Vodorovné konstrukce	0,00	95 727,94	6 399,00	0,00	102 126,94
5	Komunikace pozemní	2 368,80	0,00	36 456,48	0,00	38 825,28
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 549,42	52 646,38	389 038,15	0,00	454 233,95
8	Trubní vedení	11 890,00	0,00	3 060,00	0,00	14 950,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	49 652,77	56 446,37	0,00	106 099,14
997	Přesun sutě	0,00	51 617,87	21 135,13	0,00	72 753,00
998	Přesun hmot	7 500,00	27 181,26	10 620,84	0,00	45 302,10

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
PSV	Práce a dodávky PSV	256 825,48	148 351,65	1 537 739,13	0,00	1 942 916,26
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 081,64	30 077,12	3 236,17	0,00	57 394,93
713	Izolace tepelné	0,00	0,00	46 726,20	0,00	46 726,20
721	Zdravotechnika - kanalizace a vodovod	52 889,00	67 794,00	97 265,00	0,00	217 948,00
723	Zdravotechnika - plynovod	0,00	0,00	137 093,60	0,00	137 093,60
725	Zdravotechnika - zařízovací předměty bezbarérové WC	0,00	0,00	24 026,00	0,00	24 026,00
731	Ústřední vytápění	0,00	0,00	153 808,60	0,00	153 808,60
741	Elektroinstalace - silnoproud	50 125,00	0,00	297 872,20	0,00	347 997,20
751	Vzduchotechnika	0,00	0,00	3 822,80	0,00	3 822,80
762	Konstrukce tesařské	112 958,26	30 285,20	26 572,62	0,00	169 816,08
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	0,00	57 659,35	0,00	57 659,35
764	Konstrukce klempířské	0,00	3 702,82	106 493,00	0,00	110 195,82
765	Krytina skládaná	16 771,58	16 492,51	27 228,48	0,00	60 492,57
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	264 037,08	0,00	264 037,08
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	85 439,16	0,00	85 439,16

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	86 721,70	0,00	86 721,70
776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	51 904,16	0,00	51 904,16
781	Dokončovací práce - obklady	0,00	0,00	51 651,48	0,00	51 651,48
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	2 202,69	0,00	2 202,69
784	Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	0,00	13 978,84	0,00	13 978,84
	Celkem	399 194,51	569 131,74	2 087 549,42	0,00	3 055 875,67

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zůstatek	Zůstatek náklad
	HSV	Práce a dodávky HSV						142 369,03		549 810,29
	1	Zemní práce						20 444,37		901,38
1	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva - rozebrání chodníku v ulici	m2	7,20000	100,00	7,20000	101,00	727,20	0,00000	0,00
2	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m - nový chodník u štítu a dvore	m3	6,81600	100,00	6,81600	78,40	534,37	0,00000	0,00
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 - odstranění násypu pod betonem ve dvoře	m3	3,49200	100,00	3,49200	856,00	2 989,15	0,00000	0,00
4	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných - základové patky	m3	1,00600	0,00	0,00000	861,00	0,00	1,00600	866,17
5	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,00600	0,00	0,00000	35,00	0,00	1,00600	35,21
6	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3- odtěžení podkladního šterku podél objektu v ulici a dvoře pro drenáž	m3	8,18300	100,00	8,18300	487,00	3 985,12	0,00000	0,00
7	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných - odvětrání štítové zdi	m3	8,07500	100,00	8,07500	1 220,00	9 851,50	0,00000	0,00
8	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,07500	100,00	8,07500	35,00	282,63	0,00000	0,00
9	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	16,25800	100,00	16,25800	90,80	1 476,23	0,00000	0,00
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,71000	100,00	4,71000	127,00	598,17	0,00000	0,00
	2	Zakládání						21 355,12		8 384,90
11	212752212	Trativody z drenážních trubek se zařízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	31,00000	100,00	31,00000	273,00	8 463,00	0,00000	0,00
12	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vyztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m	m2	62,00000	100,00	62,00000	30,50	1 891,00	0,00000	0,00
13	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	71,30000	100,00	71,30000	24,90	1 775,37	0,00000	0,00
14	44932111	přístroj hasicí ruční práškový PG 2 LE	kus	2,00000	0,00	0,00000	600,00	0,00	2,00000	1 200,00

15	40483010	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	2,00000	0,00	0,00000	1 820,00	0,00	2,00000	3 640,00
16	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm - podsyyp pod nové podlahy INP	m3	9,26400	100,00	0,00000	1 390,00	0,00	0,00000	0,00
17	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopiskou netříděného - šterkový podsyyp pod odvětrávací kanálek štítu	m3	0,46800	100,00	0,46800	1 390,00	650,52	0,00000	0,00
18	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,13400	0,00	0,00000	2 350,00	0,00	1,13400	2 664,90
19	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	2,20000	0,00	0,00000	350,00	0,00	2,20000	770,00
20	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,20000	0,00	0,00000	50,00	0,00	2,20000	110,00
21	279113121	Základové zdi z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdiva 150 mm - stěna větráčního kanálu štítu	m2	6,60000	100,00	6,60000	757,00	4 996,20	0,00000	0,00
22	279271126	Zdivo základové z cihel betonových stěn z cihel dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10 - plítky pod překlady větráčního kanálu	m3	0,32500	100,00	0,32500	757,00	246,03	0,00000	0,00
23	279361221	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,10100	100,00	0,10100	33 000,00	3 333,00	0,00000	0,00
3		Svislé a kompletní konstrukce						66 261,32		17 368,04
24	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm	m2	5,96300	100,00	0,00000	1 850,00	0,00	0,00000	0,00
25	311272111	Zdivo z pórobetonových tvármic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvármic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	10,89000	100,00	10,89000	1 080,00	11 761,20	0,00000	0,00
26	311272311	Zdivo z pórobetonových tvármic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvármic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	49,18500	100,00	19,67400	1 380,00	27 150,12	0,00000	0,00
27	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	11,00000	100,00	11,00000	163,00	1 793,00	0,00000	0,00
28	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	3,00000	100,00	3,00000	204,00	612,00	0,00000	0,00
29	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	3,00000	100,00	3,00000	307,00	921,00	0,00000	0,00
30	593211116	překlad železobetonový RZP 2690x115x190mm	kus	3,00000	100,00	3,00000	796,00	2 388,00	0,00000	0,00
31	317142422	Překlady nenosné z pórbetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	11,00000	100,00	11,00000	480,00	5 280,00	0,00000	0,00
32	317143464	Překlady nosné prefabrikované z pórbetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm	kus	3,00000	100,00	3,00000	3 520,00	10 560,00	0,00000	0,00
33	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,11000	100,00	0,00000	9 420,00	0,00	0,00000	0,00
34	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,06000	100,00	0,00000	26 500,00	0,00	0,00000	0,00
35	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,05000	100,00	0,00000	26 200,00	0,00	0,00000	0,00
36	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,31900	100,00	0,00000	8 650,00	0,00	0,00000	0,00
37	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,22400	100,00	0,00000	25 800,00	0,00	0,00000	0,00

38	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,33500	100,00	0,00000	26 300,00	0,00	0,00000	0,00
39	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,67400	100,00	0,00000	26 500,00	0,00	0,00000	0,00
40	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm - stropní průvlak	t	0,41200	100,00	0,00000	8 100,00	0,00	0,00000	0,00
41	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	0,41200	100,00	0,00000	27 900,00	0,00	0,00000	0,00
42	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	10,00000	0,00	0,00000	175,00	0,00	10,00000	1 750,00
43	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	10,00000	0,00	0,00000	248,00	0,00	10,00000	2 480,00
44	342272225	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	60,47800	67,36	10,50000	552,00	5 796,00	19,73900	10 895,93
45	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	3,39200	0,00	0,00000	661,00	0,00	3,39200	2 242,11
4		Vodorovné konstrukce						0,00		6 399,00
46	411168363	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a kerambetonových nosníků včetně zmonolitění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm,	m2	39,63000	100,00	0,00000	1 550,00	0,00	0,00000	0,00
47	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,71600	100,00	0,00000	3 090,00	0,00	0,00000	0,00
48	417351115	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	25,15000	100,00	0,00000	350,00	0,00	0,00000	0,00
49	417351116	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	25,15000	100,00	0,00000	50,00	0,00	0,00000	0,00
50	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,29300	100,00	0,00000	33 000,00	0,00	0,00000	0,00
51	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním stýčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	3,00000	0,00	0,00000	466,00	0,00	3,00000	1 398,00
52	59373786	stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 98 cm	kus	3,00000	0,00	0,00000	1 667,00	0,00	3,00000	5 001,00
5		Komunikace pozemní						2 368,80		36 456,48
53	564750011	Podklad nebo kryt z kamena hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - podklad pod novou zímkovou dlažbu	m2	52,38000	0,00	0,00000	168,00	0,00	52,38000	8 799,84
54	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamena téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	7,20000	100,00	7,20000	329,00	2 368,80	0,00000	0,00
55	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamena téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	52,38000	0,00	0,00000	329,00	0,00	52,38000	17 233,02
56	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	52,38000	0,00	0,00000	199,00	0,00	52,38000	10 423,62
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						12 549,42		389 038,15
57	611311143	Omfika vápenná vnitřních ploch nahášená ručně dvourvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skofepin	m2	62,36000	0,00	0,00000	310,00	0,00	62,36000	19 331,60

58 6113111191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů	m2	124,72000	0,00	0,00000	52,00	0,00	124,72000	0,00	124,72000	6 485,44
59 6123111141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	395,90500	0,00	0,00000	265,00	0,00	395,90500	0,00	395,90500	104 914,83
60 6123111191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	791,81000	0,00	0,00000	45,00	0,00	791,81000	0,00	791,81000	35 631,45
61 622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	107,84000	0,00	0,00000	620,00	0,00	107,84000	0,00	107,84000	66 860,80
62 28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	109,99700	0,00	0,00000	135,00	0,00	109,99700	0,00	109,99700	14 849,60
63 622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	54,80000	0,00	0,00000	650,00	0,00	54,80000	0,00	54,80000	35 620,00
64 28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	18,08400	0,00	0,00000	40,50	0,00	18,08400	0,00	18,08400	732,40
65 622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	29,12000	0,00	0,00000	113,00	0,00	29,12000	0,00	29,12000	3 290,56
66 59051634R	lišta základací pro tepelné izolační desky do roviny 143mm tl 1,0mm	m	30,57600	0,00	0,00000	75,00	0,00	30,57600	0,00	30,57600	2 293,20
67 622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	108,78000	0,00	0,00000	48,60	0,00	108,78000	0,00	108,78000	5 286,71
68 59051476	profil okenní zateplovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 mm	m	45,45500	0,00	0,00000	26,00	0,00	45,45500	0,00	45,45500	1 181,83
69 59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	68,76500	0,00	0,00000	11,60	0,00	68,76500	0,00	68,76500	797,67
70 622521021	Omítka tenkovrstvá sliktátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	124,28000	0,00	0,00000	272,00	0,00	124,28000	0,00	124,28000	33 804,16
71 628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg - ochrana ocelového venkovního schodiště	kg	802,77600	0,00	0,00000	35,00	0,00	802,77600	0,00	802,77600	28 097,16
72 629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,09200	0,00	0,00000	33,10	0,00	20,09200	0,00	20,09200	665,05
73 631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 - potěr na nopové fólii	m3	3,70600	100,00	0,00000	3 560,00	0,00	3,70600	0,00	3,70600	0,00
74 631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 - podlaha INP horní mazanina	m3	3,70600	0,00	0,00000	3 740,00	0,00	3,70600	0,00	3,70600	13 860,44
75 31316004	sít' výtěžná svařovaná 100x100mm drát D 5mm	m2	105,56000	100,00	0,00000	73,10	0,00	105,56000	0,00	105,56000	0,00
76 31316003	sít' výtěžná svařovaná 150 x 150mm drát D 4mm	m2	39,63000	0,00	0,00000	33,60	0,00	39,63000	0,00	39,63000	1 331,57
77 631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 - podlaha INP horní mazanina	m3	1,98200	0,00	0,00000	3 740,00	0,00	1,98200	0,00	1,98200	7 412,68
78 631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 - dno větracího kanálu štítu	m3	0,70100	100,00	0,70100	3 420,00	2 397,42	0,70100	0,00000	0,00000	0,00
79 631341113	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 16/18 - mazanina na lehčeném násypu klenby v podkrovní.	m3	1,63500	100,00	0,00000	4 588,00	0,00	1,63500	0,00000	1,63500	0,00

80	63521121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	7,92000	100,00	0,00000	3 060,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
81	63721111R1	zakrytí větracího kanálu z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 600/600/ 40 mm D+M	m2	4,62000	0,00	0,00000	450,00	0,00	0,00000	0,00	4,62000	2 079,00
82	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	13,00000	69,23	9,00000	279,00	2 511,00	4,00000	4,00000	4,00000	1 116,00
83	55331100	zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil 95 600 levá,pravá	kus	1,00000	100,00	1,00000	849,00	849,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
84	55331102	zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil 95 700 levá,pravá	kus	6,00000	66,67	4,00000	849,00	3 396,00	2,00000	2,00000	2,00000	1 698,00
85	55331104	zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil 95 800 levá,pravá	kus	6,00000	66,67	4,00000	849,00	3 396,00	2,00000	2,00000	2,00000	1 698,00
8		Trubní vedení						11 890,00				3 060,00
86	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílů výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 - rekonstrukce dvorní šachty s osazením nového konusového dílu s obetonováním.	kus	1,00000	100,00	1,00000	9 900,00	9 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
87	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapesným stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	1,00000	100,00	1,00000	1 990,00	1 990,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
88	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,00000	0,00	0,00000	3 060,00	0,00	1,00000	1,00000	1,00000	3 060,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00				56 446,37
89	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,81000	0,00	0,00000	207,00	0,00	0,00000	0,00	20,81000	4 307,67
90	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	22,00000	0,00	0,00000	141,00	0,00	0,00000	0,00	22,00000	3 102,00
91	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	140,20000	0,00	0,00000	42,00	0,00	0,00000	0,00	140,20000	5 888,40
92	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Přípatek za první a každý další den použít lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	8 412,00000	0,00	0,00000	1,10	0,00	8 412,00000	8 412,00000	8 412,00000	9 253,20
93	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	140,20000	0,00	0,00000	33,00	0,00	0,00000	0,00	140,20000	4 626,60
94	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešerové podlahy do 1,9 m	m2	86,90000	0,00	0,00000	45,00	0,00	0,00000	0,00	86,90000	3 910,50
95	953731311	Odvětrání svislé plastovými trubkami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm - ukončení odvětrání kanálku u štítu	kus	2,00000	0,00	0,00000	732,00	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 464,00
96	961044111	Bourání základů z betonu prostého - vybourání nájezdu v garáži	m3	0,45500	100,00	0,00000	1 350,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
97	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	20,43900	100,00	0,00000	113,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
98	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 - ubourání střešní římsy	m3	1,35000	100,00	0,00000	695,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
99	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 - komin a horní štít, otvory	m3	6,66300	100,00	0,00000	780,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

100	962081131	Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tváří, tl. do 100 mm	m2	3,46300	100,00	0,00000	126,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
101	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 - vybourání stáv. beton. podlah	m3	6,34200	100,00	0,00000	1 500,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
102	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 - vybourání betonů ve dvoře	m3	3,49200	0,00	0,00000	1 500,00	0,00	3,49200	0,00	0,00000	5 238,00
103	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,00000	100,00	0,00000	192,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
104	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,71800	100,00	0,00000	179,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
105	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	7,95200	100,00	0,00000	96,60	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
106	968072558	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	4,81800	100,00	0,00000	173,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
107	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm - vodorovný vstup odvětrání podlah	kus	8,00000	100,00	0,00000	1 150,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
108	974029153	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm- svislé rýhy pro odvětrání podlah	m	7,20000	100,00	0,00000	305,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
109	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	20,40000	100,00	0,00000	103,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
110	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	130,64300	100,00	0,00000	81,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
111	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	42,93000	100,00	0,00000	68,50	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
112	985621111	Spínání objektů lany drážka pro lano šířky do 200 mm a hloubky do 150 mm včetně vysekání, vyčištění a vyplnění drážky po vložení lana s vyztuží včetně kotviček	m	10,60000	0,00	0,00000	1 760,00	0,00	10,60000	0,00	10,60000	18 656,00
997		Přesun sutě						0,00			21 135,13	
113	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	71,39400	100,00	0,00000	489,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
114	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	71,39400	100,00	0,00000	234,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
115	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	335,16000	0,00	0,00000	10,20	0,00	0,00000	0,00	335,16000	3 418,63
116	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	70,86600	0,00	0,00000	250,00	0,00	0,00000	0,00	70,86600	17 716,50
998		Přesun hmot						7 500,00			10 620,84	
117	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	151,00700	76,56	25,00000	300,00	7 500,00	35,40280			10 620,84

PSV	Práce a dodávky PSV								256 825,48	1 537 739,13
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								24 081,64	3 236,17
118 7111141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením MAIP na ploše vodorovné V	m2	72,50000	100,00	72,50000	0,00000	98,00	0,00000	7 105,00	0,00
119 62855001	pás asfaltový natažitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	83,37500	100,00	83,37500	0,00000	171,00	0,00000	14 257,13	0,00
120 711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm - drenáž kolem objektu	m2	25,41600	100,00	25,41600	0,00000	107,00	0,00000	2 719,51	0,00
121 711161220	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 80,0 mm, tl. fólie do 2,0 mm - odvětrání podlah 1NP	m2	61,76000	100,00	61,76000	0,00000	487,00	0,00000	0,00	0,00
122 711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	31,00000	0,00	0,00000	0,00000	95,20	0,00	0,00	2 951,20
123 998711101	Přesum hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,29500	0,00	0,00000	0,00000	966,00	0,00	0,00	284,97
713	Izolace tepelné								0,00	46 726,20
124 713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	38,81000	0,00	0,00000	0,00000	45,00	38,81000	0,00	1 746,45
125 63150852	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	39,58600	0,00	0,00000	0,00000	90,60	39,58600	0,00	3 586,49
126 63150851	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	39,58600	0,00	0,00000	0,00000	79,40	39,58600	0,00	3 143,13
127 713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	61,76000	0,00	0,00000	0,00000	21,70	61,76000	0,00	1 340,19
128 28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	62,99500	0,00	0,00000	0,00000	145,00	62,99500	0,00	9 134,28
129 713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	39,63000	0,00	0,00000	0,00000	21,70	39,63000	0,00	859,97
130 63151434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 20mm	m2	40,42300	0,00	0,00000	0,00000	124,00	40,42300	0,00	5 012,45
131 713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	52,39400	0,00	0,00000	0,00000	45,00	52,39400	0,00	2 357,73
132 63150852	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	53,44200	0,00	0,00000	0,00000	90,60	53,44200	0,00	4 841,85
133 713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	52,39400	0,00	0,00000	0,00000	45,00	52,39400	0,00	2 357,73
134 63150851	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	53,44200	0,00	0,00000	0,00000	79,40	53,44200	0,00	4 243,29
135 713151141	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přípevně sponkami reflexní pod krokve parotěsná, tloušťka izolace do 5 mm	m2	99,68400	0,00	0,00000	0,00000	35,00	99,68400	0,00	3 488,94
136 28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150 g/m2	m2	104,66800	0,00	0,00000	0,00000	35,00	104,66800	0,00	3 663,38

137	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,06300	0,00	0,00000	894,00	0,00	1,06300	950,32
721		Zdravotechnika - kanalizace a vodovod						52 889,00		97 265,00
138	721173724	oda + kanalizace	kpl	1,00000	55,37	0,24267	217 948,00	52 889,00	0,44628	97 265,00
723		Zdravotechnika - plynovod						0,00		137 093,60
139	723170114	Plynová zařízení - viz samostatná část rozpočtu	kpl	1,00000	0,00	0,00000	137 093,60	0,00	1,00000	137 093,60
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty bezbarvé WC						0,00		24 026,00
140	725291211	Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	4,00000	0,00	0,00000	183,00	0,00	4,00000	732,00
141	725291621	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	4,00000	0,00	0,00000	199,00	0,00	4,00000	796,00
142	725291631	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	4,00000	0,00	0,00000	1 512,00	0,00	4,00000	6 048,00
143	725291642	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedáčky do sprchy	soubor	4,00000	0,00	0,00000	3 000,00	0,00	4,00000	12 000,00
144	725291703	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	1,00000	0,00	0,00000	950,00	0,00	1,00000	950,00
145	725291708	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 1000 mm	soubor	1,00000	0,00	0,00000	1 500,00	0,00	1,00000	1 500,00
146	725291722	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,00000	0,00	0,00000	2 000,00	0,00	1,00000	2 000,00
731		Ústřední vytápění						0,00		153 808,60
147	731244101	Vytápění - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	0,00	0,00000	153 808,60	0,00	1,00000	153 808,60
741		Elektroinstalace - silnoproud						50 125,00		297 872,20
148	741110001	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	14,40	0,14404	347 997,20	50 125,00	0,85596	297 872,20
751		Vzduchotechnika						0,00		3 822,80
149	751398021R1	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m ² - ukončení odvětrání podlah	kus	8,00000	0,00	0,00000	35,00	0,00	8,00000	280,00
150	751398021R2	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m ² - větrání úklid. komory	kus	1,00000	0,00	0,00000	40,00	0,00	1,00000	40,00
151	751525081	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby do 100 mm, průměru - vývody odvětr. podlah	m	14,60000	0,00	0,00000	158,00	0,00	14,60000	2 306,80
152	42982100R1	potrubí VZT kruhové PE 70 - odvětrání vzduchové mezery podlah	m	13,60000	0,00	0,00000	65,00	0,00	13,60000	884,00
153	42982102	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,03m ²	m	1,00000	0,00	0,00000	312,00	0,00	1,00000	312,00
762		Konstrukce tesáfské						112 958,26		26 572,62
154	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm ²	m	4,86000	100,00	0,00000	77,00	0,00	0,00000	0,00
155	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	124,00000	100,00	0,00000	88,00	0,00	0,00000	0,00
156	762331815	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm ²	m	23,31000	100,00	0,00000	95,00	0,00	0,00000	0,00

157	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	319,24000	100,00	319,24000	120,00	38 308,80	0,00000	0,00
158	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,97300	100,00	4,97300	5 990,00	29 788,27	0,00000	0,00
159	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	133,63800	100,00	133,63800	95,00	12 695,61	0,00000	0,00
160	60511110	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4m	m3	3,20700	100,00	3,20700	5 990,00	19 209,93	0,00000	0,00
161	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	94,18800	0,00	0,00000	65,00	0,00	94,18800	6 122,22
162	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,38500	0,00	0,00000	6 700,00	0,00	1,38500	9 279,50
163	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	127,12500	100,00	0,00000	55,00	0,00	0,00000	0,00
164	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,56500	100,00	9,56500	530,00	5 069,45	0,00000	0,00
165	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového - rošt pod obkladové desky soklu	m	52,00000	0,00	0,00000	105,00	0,00	52,00000	5 460,00
166	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m - rošt pod obklad soklu laťé impregnované	m3	0,26000	0,00	0,00000	5 990,00	0,00	0,26000	1 557,40
167	762495000	Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	25,79000	0,00	0,00000	30,00	0,00	25,79000	773,70
168	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	41,40000	100,00	0,00000	95,00	0,00	0,00000	0,00
169	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	41,40000	100,00	0,00000	85,00	0,00	0,00000	0,00
170	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	36,01000	100,00	0,00000	65,00	0,00	0,00000	0,00
171	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,63300	70,00	3,94310	2 000,00	7 886,20	1,68990	3 379,80
763		Konstrukce suché výstavby						0,00		57 659,35
172	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	90,38900	0,00	0,00000	560,00	0,00	90,38900	50 617,84
173	763164791	Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí kovových, opláštění jednoduché- obložení ocel. nosníků v interiéru	m2	6,87000	0,00	0,00000	750,00	0,00	6,87000	5 152,50
174	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	7,90100	0,00	0,00000	91,40	0,00	7,90100	722,15
175	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválnitých, cementoválnitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,25200	0,00	0,00000	932,00	0,00	1,25200	1 166,86
764		Konstrukce klempířské						0,00		106 493,00
176	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	11,30000	100,00	0,00000	44,80	0,00	0,00000	0,00
177	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	11,30000	100,00	0,00000	77,10	0,00	0,00000	0,00

178 764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	0,20300	100,00	0,00000	250,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
179 764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	22,50000	100,00	0,00000	81,40	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
180 764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	7,00000	100,00	0,00000	63,30	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
181 764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do řs 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	26,73000	0,00	0,00000	1 310,00	0,00	0,00000	0,00	26,73000	35 016,30
182 764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štitu závětrnou lištou řs 400 mm	m	10,70000	0,00	0,00000	359,00	0,00	0,00000	0,00	10,70000	3 841,30
183 764213652	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střechy výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,00000	0,00	0,00000	3 490,00	0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 490,00
184 764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů řs 400 mm	m	11,96000	0,00	0,00000	380,00	0,00	0,00000	0,00	11,96000	4 544,80
185 764218604	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 330 mm - oplechování horní hrany obložení soklu	m	29,12000	0,00	0,00000	316,00	0,00	0,00000	0,00	29,12000	9 201,92
186 764218606	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 500 mm	m	7,95000	0,00	0,00000	480,00	0,00	0,00000	0,00	7,95000	3 816,00
187 764311605	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou řs 400 mm	m	41,00000	0,00	0,00000	308,00	0,00	0,00000	0,00	41,00000	12 628,00
188 764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm	m	8,40000	0,00	0,00000	419,00	0,00	0,00000	0,00	8,40000	3 519,60
189 764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 400 mm	m	20,41000	0,00	0,00000	653,00	0,00	0,00000	0,00	20,41000	13 327,73
190 764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	3,00000	0,00	0,00000	521,00	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 563,00
191 764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsokků kruhový, průměru do 90 mm	m	7,50000	0,00	0,00000	570,00	0,00	0,00000	0,00	7,50000	4 275,00
192 764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsokků kruhový, průměru 120 mm	m	11,70000	0,00	0,00000	859,00	0,00	0,00000	0,00	11,70000	10 050,30
193 998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,64500	0,00	0,00000	1 890,00	0,00	0,00000	0,00	0,64500	1 219,05
765	Krytina skládaná								16 771,58		27 228,48
194 765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2	m2	94,18800	0,00	0,00000	195,00	0,00	0,00000	0,00	94,18800	18 366,66
195 765121251	Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem	m	11,45000	0,00	0,00000	170,00	0,00	0,00000	0,00	11,45000	1 946,50
196 765121503	Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně přípevnovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°	m2	94,18800	0,00	0,00000	23,00	0,00	0,00000	0,00	94,18800	2 166,32
197 765121802	Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	127,12500	100,00	0,00000	95,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

198	765121822	Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m2	127,12500	100,00	0,00000	25,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
199	765121882	Demontáž krytiny betonové hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na suchu k dalšímu použití	m	11,25000	100,00	0,00000	85,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,06
200	765121892	Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m	11,25000	100,00	0,00000	25,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
201	765125011	Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na suchu větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, postupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových	kus	1,00000	0,00	0,00000	299,00	0,00	1,00000	0,00	1,00000	299,00
202	59244074	taška betonová nepravidelně profilovaná hladká odvětrání kanalizace komplet	kus	1,00000	0,00	0,00000	650,00	0,00	1,00000	0,00	1,00000	650,00
203	765125302	Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výjezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	1,00000	0,00	0,00000	290,00	0,00	1,00000	0,00	1,00000	290,00
204	59244016	okno střešní výstupní univerzální otevírané ven 3 směry 705x765m, otvor 480x510mm)	kus	1,00000	0,00	0,00000	3 330,00	0,00	1,00000	0,00	1,00000	3 330,00
205	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	133,63800	100,00	133,63800	39,00	5 211,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00
206	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikropropézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	147,00200	100,00	147,00200	65,00	9 555,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00
207	765191091	Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	133,63800	100,00	133,63800	15,00	2 004,57	0,00000	0,00	0,00000	0,00
208	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,03600	0,00	0,00000	5 000,00	0,00	0,03600	0,00	0,03600	180,00
766		Konstrukce truhlářské						0,00				264 037,08
209	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,00000	0,00	0,00000	1 410,00	0,00	1,00000	0,00	1,00000	1 410,00
210	55347583	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30 TI, pro výšku max. 280 cm, 11 schodnic 120 X 70 cm	kus	1,00000	0,00	0,00000	9 500,00	0,00	1,00000	0,00	1,00000	9 500,00
211	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 - oklad soklucementovláknitými deskami	m2	25,79000	0,00	0,00000	164,00	0,00	25,79000	0,00	25,79000	4 229,56
212	59590768	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 14mm	m2	25,79000	0,00	0,00000	1 120,00	0,00	25,79000	0,00	25,79000	28 884,80
213	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm - oklad střešních říms a štítu	m2	18,16200	0,00	0,00000	230,00	0,00	18,16200	0,00	18,16200	4 177,26
214	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	18,16200	0,00	0,00000	231,00	0,00	18,16200	0,00	18,16200	4 195,42
215	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	13,39700	0,00	0,00000	641,00	0,00	13,39700	0,00	13,39700	8 587,48
216	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	13,39700	0,00	0,00000	5 800,00	0,00	13,39700	0,00	13,39700	77 702,60
217	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	3,00000	0,00	0,00000	800,00	0,00	3,00000	0,00	3,00000	2 400,00
218	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,12500	0,00	0,00000	4 190,00	0,00	1,12500	0,00	1,12500	4 713,75

219	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,00000	0,00	0,00000	450,00	0,00	13,00000	5 850,00
220	61160128	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standardní provedení 600x1970mm	kus	1,00000	0,00	0,00000	1 200,00	0,00	1,00000	1 200,00
221	61160158	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standardní provedení 700x1970mm	kus	6,00000	0,00	0,00000	1 200,00	0,00	6,00000	7 200,00
222	61160188	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standardní provedení 800x1970mm	kus	6,00000	0,00	0,00000	1 200,00	0,00	6,00000	7 200,00
223	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,00000	0,00	0,00000	1 400,00	0,00	1,00000	1 400,00
224	61173133R1	dveře dřevěné vchodové palubkové skládané svisle s prosklením uprostřed 900x1970mm	kus	1,00000	0,00	0,00000	25 769,00	0,00	1,00000	25 769,00
225	766660431	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,00000	0,00	0,00000	1 400,00	0,00	1,00000	1 400,00
226	61173141R2	dveře dřevěné vchodové palubkové skládané šikmo s prosklením uprostřed 900x1970mm	kus	1,00000	0,00	0,00000	41 849,00	0,00	1,00000	41 849,00
227	766671021	Montáž středních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm	kus	2,00000	0,00	0,00000	1 990,00	0,00	2,00000	3 980,00
228	61143690	okno střední plastové kyvné křídlo 540x780mm	kus	2,00000	0,00	0,00000	5 900,00	0,00	2,00000	11 800,00
229	766671024	Montáž středních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm	kus	1,00000	0,00	0,00000	1 990,00	0,00	1,00000	1 990,00
230	61143692	okno střední plastové kyvné křídlo 740x1180mm	kus	1,00000	0,00	0,00000	7 400,00	0,00	1,00000	7 400,00
231	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,47200	0,00	0,00000	814,00	0,00	1,47200	1 198,21
767		Konstrukce zámečnické						0,00		85 439,16
232	767210111	Montáž schodnic ocelových rovných v prostoru, podepřené	m	28,61000	0,00	0,00000	191,00	0,00	28,61000	5 464,51
233	13010920	ocel profilová UE 200 jakost 11 375	t	0,58000	0,00	0,00000	30 600,00	0,00	0,58000	17 748,00
234	767210151	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním ocelové stupně z pororostů	kus	16,00000	0,00	0,00000	115,00	0,00	16,00000	1 840,00
235	55347093R2	stupeň schodišťový z pororostů lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm-10/2mm 1000 x 270 mm protiskluzná úprava	kus	16,00000	0,00	0,00000	510,00	0,00	16,00000	8 160,00
236	767220220	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	15,06800	0,00	0,00000	416,00	0,00	15,06800	6 268,29
237	13010012	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 12mm	t	0,08100	0,00	0,00000	29 700,00	0,00	0,08100	2 405,70
238	14550313	profil ocelový čtvercový svařovaný 45x45x3mm	t	0,09900	0,00	0,00000	30 000,00	0,00	0,09900	2 970,00
239	69752076	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm	kus	2,00000	0,00	0,00000	2 390,00	0,00	2,00000	4 780,00
240	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných šroubováním	kg	170,83800	0,00	0,00000	31,10	0,00	170,83800	5 313,06

241	55347016R1	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm-10/2 protiskluzný, 2,5x1,73	kpl	1,00000	0,00	0,00000	6 750,00	0,00	1,00000	6 750,00
242	767893116	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň skleněná rovných šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	1,00000	0,00	0,00000	2 120,00	0,00	1,00000	2 120,00
243	63437001	Vchodová stříška rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1600x900mm	kus	1,00000	0,00	0,00000	9 700,00	0,00	1,00000	9 700,00
244	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg- kotevní ocelové plechy venkovního schodiště a nosných sloupků stropu a krovu	kg	108,00000	0,00	0,00000	66,30	0,00	108,00000	7 160,40
245	13611238	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule	t	0,10800	0,00	0,00000	33 000,00	0,00	0,10800	3 564,00
246	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,99600	0,00	0,00000	1 200,00	0,00	0,99600	1 195,20
771		Podlahy z dlaždic						0,00		86 721,70
247	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační sěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	75,04000	0,00	0,00000	165,00	0,00	75,04000	12 381,60
248	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	100,85000	0,00	0,00000	105,00	0,00	100,85000	10 589,25
249	59761276	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x72mm	kus	335,83100	0,00	0,00000	49,00	0,00	335,83100	16 455,72
250	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	57,39000	0,00	0,00000	320,00	0,00	57,39000	18 364,80
251	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	63,12900	0,00	0,00000	250,00	0,00	63,12900	15 782,25
252	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,74500	0,00	0,00000	300,00	0,00	19,74500	5 923,50
253	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,95000	0,00	0,00000	320,00	0,00	17,95000	5 744,00
254	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,56600	0,00	0,00000	577,00	0,00	2,56600	1 480,58
776		Podlahy povlakové						0,00		51 904,16
255	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační sěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	56,39000	0,00	0,00000	167,00	0,00	56,39000	9 417,13
256	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	56,39000	0,00	0,00000	180,00	0,00	56,39000	10 150,20
257	28411013	PVC heterogenní protiskluzná, náslápná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	62,02900	0,00	0,00000	500,00	0,00	62,02900	31 014,50
258	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m	45,43000	0,00	0,00000	24,60	0,00	45,43000	1 117,58
259	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,45400	0,00	0,00000	451,00	0,00	0,45400	204,75
781		Dokončovací práce - obklady						0,00		51 651,48
260	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	93,75000	0,00	0,00000	320,00	0,00	93,75000	30 000,00

261 59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	103,12500	0,00	0,00000	200,00	0,00	103,12500	20 625,00
262 998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,77900	0,00	0,00000	577,00	0,00	1,77900	1 026,48
783	Dokončovací práce - nátěry						0,00		2 202,69
263 783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní - nátěr ocelové vaznice krovy a sloupku v podkrovní	m2	9,92200	0,00	0,00000	114,00	0,00	9,92200	1 131,11
264 783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,92200	0,00	0,00000	108,00	0,00	9,92200	1 071,58
784	Dokončovací práce - malby a tapety						0,00		13 978,84
265 784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	388,30100	0,00	0,00000	11,00	0,00	388,30100	4 271,31
266 784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	388,30100	0,00	0,00000	25,00	0,00	388,30100	9 707,53

poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	mj/cena	celkem	soupis prací za duben 21		zůstatek	
						mn.	celkem Kč		
DODÁVKY									
1	Nová rozvodnice +RE, vč. montáže	kpl	1	20900,275	20 900,3 Kč			1	20 900,28 Kč
2	Nová rozvodnice +R1, vč. montáže	kpl	1	12037,825	12 037,8 Kč			1	12 037,83 Kč
3	Nová rozvodnice +R2, vč. montáže	kpl	1	12512,857	12 512,9 Kč			1	12 512,86 Kč
4	Nová rozvodnice +R3, vč. montáže	kpl	1	12037,825	12 037,8 Kč			1	12 037,83 Kč
5	Nová rozvodnice +R4, vč. montáže	kpl	1	12357,035	12 357,0 Kč			1	12 357,03 Kč
6	Nová rozvodnice +R5, vč. montáže	kpl	1	12037,825	12 037,8 Kč			1	12 037,83 Kč
7	Nová rozvodnice +RS, vč. montáže	kpl	1	11902,137	11 902,1 Kč			1	11 902,14 Kč
MONTÁŽE A DEMONTÁŽE									
8	Demontáž stávajících svítidel	kpl	1	4620	4 620,0 Kč		4620	0	0,00 Kč
9	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1	4400	4 400,0 Kč		4400	0	0,00 Kč
10	Zjištění a odpojení demontovaných obvodů	kpl	1	4180	4 180,0 Kč		4180	0	0,00 Kč
KABELY A VODIČE									
11	Kabel CYKY 4x 16, vč. pevného uložení	m	22	274,78	6 045,2 Kč			22	6 045,16 Kč
12	Kabel CYKY 5x 6, vč. pevného uložení	m	80	128,92	10 313,6 Kč		6446	30	3 867,60 Kč
13	Kabel CYKY 3x 2,5, vč. pevného uložení	m	360	37,158	13 376,9 Kč		9289,5	110	4 087,38 Kč
14	Kabel CYKY 3x 1,5, vč. pevného uložení	m	210	29,194	6 130,7 Kč		4379,1	60	1 751,64 Kč
15	Kabel CYKY 2x 1,5, vč. pevného uložení	m	28	23,43	656,0 Kč		468,6	8	187,44 Kč
16	Vodič H07V-K 1x 16 žž	m	10	54,241	542,4 Kč			10	542,41 Kč
17	Vodič H07V-K 1x 6 žž	m	120	16,236	1 948,3 Kč		1298,88	40	649,44 Kč
18	Ukončení a zapojení kabelů v rozvodnicích	kpl	1	7040	7 040,0 Kč			1	7 040,00 Kč
SVÍTLIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE									
19	Svítlidlo stropní, LED, typ S1, vč. montáže	ks	11	1083,83	11 922,1 Kč			11	11 922,13 Kč
20	Svítlidlo nástěnné, LED, typ S4, IP44, vč. montáže	ks	2	1742,73	3 485,5 Kč			2	3 485,46 Kč
21	Svítlidlo nástěnné, LED, typ S5, IP44, pohybový senzor, vč. montáže	ks	2	2157,87	4 315,7 Kč			2	4 315,74 Kč
22	Svítlidlo kancelářské, LED, typ S3, vč. montáže	ks	7	2582,58	18 078,1 Kč			7	18 078,06 Kč
23	Svítlidlo kancelářské, LED, typ S2, vč. montáže	ks	12	2177,12	26 125,4 Kč			12	26 125,44 Kč
24	Svítlidlo nouzové protipanicové, vč. montáže	ks	3	1318,46	3 955,4 Kč			3	3 955,38 Kč
25	Svítlidlo nouzové s piktogramem, vč. montáže	ks	3	1356,08	4 068,2 Kč			3	4 068,24 Kč
26	Ekologické poplatky - svítidla	ks	40	8,25	330,0 Kč			40	330,00 Kč
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE									
27	Zásuvka jednoduchá, 230 V/ 16 A, kompletní, vč. montáže	ks	38	224,95	8 548,1 Kč			38	8 548,10 Kč
28	Zásuvka jednoduchá, 230 V/ 16 A, modul 45, vč. montáže	ks	12	164,78	1 977,4 Kč			12	1 977,36 Kč

poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	mj/cena	celkem	soupis prací za duben 21	zůstatek
29	Spínač jednopólový, řaz. "1", kompletní, vč. montáže	ks	9	236,984	2 132,9 Kč		9
30	Spínač sériový, řaz. "5", kompletní, vč. montáže	ks	4	274,384	1 097,5 Kč		4
31	Přepínač střídavý, řaz. "6", kompletní, vč. montáže	ks	2	248,16	496,3 Kč		2
32	Tlačítko ovládací, řaz. "1/0", kompletní, vč. montáže	ks	4	231,616	926,5 Kč		4
33	Pohybový senzor PIR, vč. montáže	ks	3	1084,16	3 252,5 Kč		3
INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL							
34	Krabice instalační přístrojová, vč. montáže	ks	17	111,98	1 903,7 Kč	12	1343,76
35	Krabice instalační odbočná, vč. montáže, svorek a zapojení	ks	12	160,49	1 925,9 Kč	8	1283,92
36	Trubka instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže	m	80	31,13	2 490,4 Kč	50	1556,5
37	Svazkový držák kabelů, vč. montáže	ks	40	50,16	2 006,4 Kč	20	1003,2
38	Parapetní kanál, vč. příslušenství a montáže	m	18	468,38	8 430,8 Kč		18
39	Spojovací a kotvicí materiál	kpl	1	4620	4 620,0 Kč	0,5	2310
UZEMNĚNÍ							
40	Zemnicí pásek FeZn 30x 4 mm, vč. uložení	m	50	163,152	8 157,6 Kč		50
41	Zemnicí drát FeZn ø10 mm, vč. montáže	m	30	135,894	4 076,8 Kč		30
42	Výkop rýhy	m	40	156,53	6 261,2 Kč		40
43	Zához rýhy	m	40	93,83	3 753,2 Kč		40
44	Hlavní ochranná přípojnice +MET, vč. montáže a přípojní vodičů	ks	1	1084,49	1 084,5 Kč		1
45	Drobné zemní práce při montáži uzemnění	hod	20	363	7 260,0 Kč		20
46	Svorka pásek - pásek, vč. montáže	ks	4	92,95	371,8 Kč		4
47	Svorka pásek - drát, vč. montáže	ks	14	92,95	1 301,3 Kč		14
48	Svorka zkušební, vč. montáže	ks	4	108,13	432,5 Kč		4
49	Antikorozní ochrana	kpl	1	440	440,0 Kč		1
50	Kontrolní měření uzemnění	kpl	1	1980	1 980,0 Kč		1
LPS							
51	Jímací tyč AlMgSi 16/ 10 mm, délka 2 m, vč. montáže	ks	2	383,79	767,6 Kč		2
52	Držák jímací tyče	ks	2	344,08	688,2 Kč		2
53	Drát AlMgSi ø8 mm, vč. montáže	m	80	120,78	9 662,4 Kč		80
54	Podpěra vedení pod tašku	m	20	50,38	1 007,6 Kč		20
55	Podpěra vedení na okapovou rouru	m	12	97,46	1 169,5 Kč		12
56	Podpěra vedení do zdi	m	10	123,53	1 235,3 Kč		10
57	Svorky pro přípojní soustavy, vč. montáže	kpl	1	880	880,0 Kč		1
VEDLEJŠÍ NÁKLADY							
58	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci (průrazy, vrtání, drážkování)	kpl	1	7480	7 480,0 Kč	0,7	5236
59	Přípojení TZB zařízení	kpl	1	4180	4 180,0 Kč		1
60	Koordinace prací s ostatními profesemi	kpl	1	4620	4 620,0 Kč	0,5	2310
61	Revize	kpl	1	7040	7 040,0 Kč		1
62	Součinnost zhotovitele při uvedení do provozu	kpl	1	3080	3 080,0 Kč		1

poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	mj/cena	celkem	soupis prací za duben 21	zůstatek
OSTATNÍ NÁKLADY							
63	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	ks	1	1320	1 320,0 Kč		1
64	Zajištění dokumentace skutečného provedení	ks	1	4620	4 620,0 Kč		1
66	Celkem				347 997,2 Kč	50125,46	297 871,71 Kč

Akce:		č.p.35 Bernartice										zůstatek	
Pořadové číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena v Kč		fakturační 03/21	fakturační 04/21	zůstatek	Celkem				
				jednotková	dodávka				dodávka	montáž			
1	4	5	6	8	9								
	721 KANALIZACE												
1	Potrubí KG DN100	m	11	305,8	3364		11	3363,8			0	0,00 Kč	
2	Potrubí KG DN125	m	4	346,5	1386		4	1386			0	0,00 Kč	
3	Potrubí HT přípojovací DN40	m	5	319	1596		4	1276			1	319,00 Kč	
4	Potrubí HT přípojovací DN50	m	7	349,8	2450		5	1749			2	699,60 Kč	
5	Potrubí HT přípojovací DN100	m	10	525,8	5258		5	2629			5	2 629,00 Kč	
6	Vvedení výpustek DN 40	ks	2	60,5	122		2	121			0	0,00 Kč	
7	Vvedení výpustek DN 50	ks	8	66	528		4	264			4	264,00 Kč	
8	Vvedení výpustek DN 100	ks	4	77	308		2	154			2	154,00 Kč	
9	Kalich pro úkapy HL21	kpl	2	354,2	710			0			2	708,40 Kč	
10	Ventilační hlavice DN 100	ks	1	661,1	662			0			1	661,10 Kč	
11	Zkouška těsnosti kanalizace	m	37	17,6	652			0			37	651,20 Kč	
12	Přesun hmot	%	1,77	1100	1948			0			1,77	1 947,00 Kč	
13	Celkem				18984			10942,8					
	722 VODOVOD												
1	Potrubí plastové 1"	m	95	314,6	29888		80	25168			15	4 719,00 Kč	
2	Potrubí plastové 5/4"	m	25	377,3	9434		20	7546			5	1 886,50 Kč	
3	Křížení potrubí	ks	10	216,7	2168		8	1733,6			2	433,40 Kč	
4	Ochrana potrubí do 42 mm	m	120	35,2	4224		100	3520			20	704,00 Kč	
5	Vvedení a upevnění výpustek	ks	22	132	2904		16	2112			6	792,00 Kč	
6	Nástěnka pro ventily	ks	6	191,4	1150		4	765,6			2	382,80 Kč	
7	Nástěnka pro baterie	ks	7	222,2	1556		5	1111			2	444,40 Kč	
8	Kulový kohout R250D 6/4"	ks	2	920,7	1842			0			2	1 841,40 Kč	
9	Zkouška těsnosti potrubí	m	120	11	1320			0			120	1 320,00 Kč	
10	Proplach a dezinfekce potrubí	m	120	8,8	1056			0			120	1 056,00 Kč	
11	Přesun hmot	%	1,07	1100	1178			0			1,07	1 177,00 Kč	
12	Celkem				56720			41956,2					
	725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY												
1	Klozet závěsný	kpl	4	6358	25432			0			4	25 432,00 Kč	
2	Umýváadlo	kpl	7	1375	9626			0			7	9 625,00 Kč	
3	výlevka	kpl	1	3445,2	3446			0			1	3 445,20 Kč	
4	Bojler 120 l	kpl	1	5575,9	5576			0			1	5 575,90 Kč	
5	Bojler 200 l	kpl	1	8487,6	8488			0			1	8 487,60 Kč	
6	Ventil rohový	kpl	4	143	572			0			4	572,00 Kč	

7	Baterie stojánkové se sprškou	kpl	2	2453	4906				0	2	4 906,00 Kč
8	Baterie umyvadlové stojánkové	kpl	5	1222,1	6112				0	5	6 110,50 Kč
9	Baterie pro výlevku	kpl	1	1466,3	1468				0	1	1 466,30 Kč
10	Přesun hmot	%	0,22	4675	1030				0	0,22	1 028,50 Kč
11	Celkem				66656				0		
12	1-ZEMNÍ PRÁCE										
1	Hloubení rýh	m3	48	372	17856		48	17856	0	0	0,00 Kč
2	Příplatek za lepivost	m3	48	35	1680		48	1680	0	0	0,00 Kč
3	Svislé přemístění výkopu	m3	48	113	5424		48	5424	0	0	0,00 Kč
4	Vod. přemístění výkopu	m3	14	160	2240		14	2240	0	0	0,00 Kč
5	Nakládání výkopu	m3	14	35	490		14	490	0	0	0,00 Kč
6	Uložení výkopu na skládce	m3	14	10	140		14	140	0	0	0,00 Kč
7	Zásyp potrubí	m3	34	380	12920		34	12920	0	0	0,00 Kč
8	Celkem				40750			40750	0	0	0,00 Kč
9											
	45-PODKLADNÍ KONSTRUKCE										
1	Lože pod potrubí	m3	13	460	5980		13	5980	0	0	0,00 Kč
2	Podkladní beton	m3	1	2200	2200		1	2200	0	0	0,00 Kč
3	Celkem				8180			8180	0	0	0,00 Kč
	8-TRUBNÍ VEDENÍ										
1	Montáž potrubí z PE DN40	m	28	157,3	4406		28	4406	0	0	0,00 Kč
1	Potrubí KG DN 100-SN4	m	10	305,8	3058		10	3058	0	0	0,00 Kč
2	Potrubí KG DN 125	m	10	346,5	3466		10	3466	0	0	0,00 Kč
2	Potrubí KG DN 200	m	9	671	6040		9	6040	0	0	0,00 Kč
3	Montáž kolen DN 100	ks	2	132	264		2	264	0	0	0,00 Kč
4	Montáž odboček DN 125	ks	2	132	264		2	264	0	0	0,00 Kč
5	Montáž odboček DN 100	ks	2	132	264		2	264	0	0	0,00 Kč
6	Koleno DN 100-45	ks	2	57,2	116		2	116	0	0	0,00 Kč
7	Odbočka DN 200/125	ks	2	222,2	446		2	446	0	0	0,00 Kč
8	Odbočka DN 200/100	ks	2	269,5	540		2	540	0	0	0,00 Kč
8	PE potrubí DN40	m	28	132	3696				0	28	3 696,00 Kč
9	Osazení vodoměrné sestavy	kpl	3	2761	8284				0	3	8 283,00 Kč
10	Zkouška těsnosti potrubí	m	20	11	220				0	20	220,00 Kč
10	Tlakové zkoušky na potr.do DN80	m	28	13,2	370				0	28	369,60 Kč
10	Proplach a desinfekce potr do 70mm	m	28	8,8	248				0	28	246,40 Kč
11	Celkem				26658			18864	0		

