

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel:** INTESTA CZ s. r. o.

Táborská 2177  
397 01 Písek

IČ : 26071894

DIČ : CZ26071894

Zapsána do OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12201



Evidenční číslo daňového dokladu :  
(variabilní symbol) :

**620200194**

Popis dodávky :

Telefon : 382 213 404

Fax :

E-mail : [bastyr@intesta.cz](mailto:bastyr@intesta.cz)

**Odběratel:** Městys Bernartice

1693

Náměstí svobody 33/15  
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

**Adresát:**

Městys Bernartice  
Náměstí svobody 33/15  
398 43 Bernartice

**Příjemce:** Městys Bernartice

Náměstí svobody 33/15  
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

**Fústav:** Komerční banka, a.s.

**Bank. spojení:** 78-408010237 / 0100

**KS:** 0308

**Datum splatnosti** : 04.10.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 04.09.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.08.2020

**Forma úhrady** : Platebním příkazem

Objednávka :

Způsob dopravy :

Zakázka : 30031

Text položky

Cena bez DPH

Sazba DPH

Částka DPH

Celkem s DPH

Dílčí faktura za stavební práce na akci :  
"REKONSTRUKCE ÚŘADU MĚSTYSE BERNARTICE A STAVEBNÍ ÚPRAVY  
OBJEKTU Č.PARC. 35 BERNARTICE"  
za období 1.8.-31.8.2020

392 357,68

21

82 395,11

474 752,79

392 357,68

82 395,11

474 752,79

**Zaokrouhlení**

0,21

**Fakturace celkem Kč**

**474 753,00**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	392 357,68	82 395,11	474 752,79
		392 357,68	82 395,11	474 752,79

**Intesta** ①

... bydlet lépe je snadné

Intesta CZ s.r.o.

Táborská 2177, 397 01 Písek  
tel. + fax: 382 213 404, tel.: 382 272 835  
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ 26071894

0207-60-8-

- 8 - 09 - 2020

046 0008

Vystavil: Ladislav Baštýř

Faktura: 620200194

Strana: 1 / 1

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby OÚ Bernartice I.etapa

Název objektu I.etapa SLP

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.09.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 43 743,15	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 43 743,15	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


  
 ... bydlet je snadné
   
 Intesta CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
   
 tel.: 382 219 404, mobil: 777 350 466
   
 IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

**D Celkem bez DPH 43 743,15**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	43 743,15	9 186,06

**Cena s DPH 52 929,21**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.8.2020

Stavba: OÚ Bernartice I.etapa

Objekt: I.etapa SLP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.9.2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
M221	Strukturované kabeláž	17 092,90	9 671,20	29 857,30	0,00	56 621,40
M222	Poplachový zabezpečovací systém	10 700,25	0,00	32 475,30	0,00	43 175,55
M223	Ostatní	15 950,00	1 540,00	33 858,00	0,00	51 348,00
	Celkem	43 743,15	11 211,20	96 190,60	0,00	151 144,95



ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zbýstatek	Zbýstatek naklád
	<b>M221</b>	<b>Strukturované kabeláž</b>						<b>17 092,90</b>		<b>29 857,30</b>
1 10		Měření metalického kabelu včetně vypracování měřičiprotookolu	ks	22,00000	0,00	0,00000	93,50000	0,00	22,00000	2 057,00
2 9		Trubka ohebná 20mm	m	670,00000	49,85	222,00000	21,45000	4 761,90	336,00000	7 207,20
3 11		Patchkabel cat.6 2m	ks	44,00000	0,00	0,00000	56,10000	0,00	44,00000	2 468,40
4 13		Stropní kabelové přičhytky	ks	20,00000	0,00	0,00000	15,40000	0,00	20,00000	308,00
5 16		Drobný montážní materiál	%	0,06000	0,00	0,00000	2 200,00000	0,00	0,06000	132,00
6 6		Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 včetně příslušenství a instalační krabice	ks	11,00000	0,00	0,00000	203,50000	0,00	11,00000	2 238,50
7 7		UTP kabel cat.6	m	1 350,00000	55,93	475,00000	25,96000	12 331,00	595,00000	15 446,20
	<b>M222</b>	<b>Poplachový zabezpečovací systém</b>						<b>10 700,25</b>		<b>32 475,30</b>
8 21		Pohybový PIR detektor s dosahem 15m	ks	8,00000	0,00	0,00000	753,50000	0,00	8,00000	6 028,00
9 22		Magnetický kontakt 4-drátový	ks	10,00000	0,00	0,00000	264,00000	0,00	10,00000	2 640,00
10 23		Propojovací krabice s kontaktem pro napojení MK	ks	9,00000	0,00	0,00000	132,00000	0,00	9,00000	1 188,00
11 24		Venkovní poplachová siréna včetně zábleskového světla a akumulátoru	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 628,00000	0,00	1,00000	1 628,00
12 26		Rozšiřující expandér 8 zón	ks	3,00000	0,00	0,00000	3 608,00000	0,00	3,00000	10 824,00
13 27		Lišta LV 18x13	m	15,00000	0,00	0,00000	28,60000	0,00	15,00000	429,00
14 28		Kabel SYKPY 3x2x0,5	m	350,00000	60,00	210,00000	23,37500	4 908,75	140,00000	3 272,50
15 29		Kabel JYTY 2x1	m	100,00000	0,00	0,00000	24,72800	0,00	100,00000	2 472,80
16 30		Trubka ohebná 20mm	m	450,00000	60,00	270,00000	21,45000	5 791,50	180,00000	3 861,00
17 31		Drobný montážní materiál	%	0,06000	0,00	0,00000	2 200,00000	0,00	0,06000	132,00
	<b>M223</b>	<b>Ostatní</b>						<b>15 950,00</b>		<b>33 858,00</b>
18 32		ZÁŠKOLENÍ OBSLUHY	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 100,00000	0,00	1,00000	1 100,00
19 33		Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 100,00000	0,00	1,00000	1 100,00
20 34		Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 650,00000	0,00	1,00000	1 650,00
21 39		Stavební přípomoc (vrtání, sekání dražek apod...)	hod	80,00000	70,00	56,00000	275,00000	15 400,00	24,00000	6 600,00
22 40		Požární utěsnění včetně štítu	tuba	1,00000	0,00	0,00000	1 650,00000	0,00	1,00000	1 650,00
23 41		Doprava materiálu na stavbu, vodorovný a svislý přesun hmot materiálu v rámci stavby za účelem, dočasného uložení a následné montáže zařízení.	ks	1,00000	10,00	0,00000	15 400,00000	0,00	0,90000	13 860,00
24 35		Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	0,00	0,00000	2 200,00000	0,00	1,00000	2 200,00
25 37		Koordinace s ostatními profesemi včetně tras	ks	1,00000	50,00	0,50000	1 100,00000	550,00	0,50000	550,00
26 38		Programové nastavení systému PZS	ks	1,00000	0,00	0,00000	5 148,00000	0,00	1,00000	5 148,00
	<b>Celkem</b>	<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby	OÚ Bernartice II. etapa	JKSO	
Název objektu	fasáda	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.09.2020	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	#####	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		#####	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Miloš Rozhoň  
*autorizovaný technik pro požární stavby*  
*územní resp. kompletní zařízení staveb*  
 Řečice 1, 050 01 Blatná  
 Mob. 773 51 03 33 E-mail: rozho@seznam.cz  
 IČ: 46669700, DIČ: CZ0706260335



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>103 044,70</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	103 044,70	21 639,39	
<b>Cena s DPH</b>			<b>124 684,09</b>	

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavé doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby

OÚ Bernartice II. etapa

Název objektu

fasáda

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

03.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 103 044,70	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 103 044,70	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**Intesta** <sup>4</sup>

*č. vyhled lépe je snadné*  
 Intesta CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek  
 tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466  
 IČO: 280 71 894, DIČ: CZ26071894

**D Celkem bez DPH 103 044,70**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	103 044,70	21 639,39

**Cena s DPH 124 684,09**

**E Připočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.8.2020

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa  
Objekt: fasáda

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 3. 9. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
1	Zemní práce	0,00	0,00	52 703,61	0,00	52 703,61
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
46	Zpevněné plochy	0,00	0,00	31 682,26	0,00	31 682,26
5	Komunikace	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00	0,00	4 687,50	0,00	4 687,50
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	0,00	1 063 348,77	0,00	1 063 348,77
8	Trubní vedení	0,00	0,00	32 479,20	0,00	32 479,20
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	0,00	3 383,81	0,00	3 383,81
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	64 292,80	0,00	64 292,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
96	Bourání konstrukcí	3 727,89	0,00	87 445,05	0,00	91 172,93



Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
99	<b>Staveništní přesun hmot</b>	0,00	0,00	22 604,70	0,00	22 604,70
711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	8 374,56	0,00	8 374,56
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	87 350,44	0,00	87 350,44
765	Krytiny tvrdé	0,00	0,00	8 423,58	0,00	8 423,58
769	Konstrukce truhlářské	99 316,81	0,00	135 597,07	0,00	234 913,88
783	Nátěry	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
784	Malby	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	<b>Celkem</b>	103 044,70	0,00	1 628 481,35	0,00	1 731 526,04

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zbýstatek	Zbýstatek naklád
1		<b>Zemní práce</b>						<b>0,00</b>		<b>52 703,61</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	17,238	0,00	0,000	1 220,00	0,00	17,238	21 030,36
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,238	0,00	0,000	259,00	0,00	17,238	4 464,64
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	17,238	0,00	0,000	193,00	0,00	17,238	3 326,93
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	17,238	0,00	0,000	175,00	0,00	17,238	3 016,65
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	17,238	0,00	0,000	309,00	0,00	17,238	5 326,54
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	17,238	0,00	0,000	18,50	0,00	17,238	318,90
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	8,613	0,00	0,000	435,00	0,00	8,613	3 746,66
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	41,630	0,00	0,000	26,30	0,00	41,630	1 094,87
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	17,238	0,00	0,000	250,00	0,00	17,238	4 309,50
10	181001	Dospání a urovnání terénu u obrubníků a okap. chodníku	m	42,600	0,00	0,000	26,00	0,00	42,600	1 107,60
11	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	t	15,503	0,00	0,000	320,00	0,00	15,503	4 960,96
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>0,00</b>		<b>20 600,00</b>
12	317235811R00	Doplnění zdíva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu	m3	1,000	0,00	0,000	20 600,00	0,00	1,000	20 600,00
<b>46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>						<b>0,00</b>		<b>31 682,26</b>
13	451561111R00	Lože pod dlažby z kameniva kamenivo drčené drobné, tloušťka do 100 mm	m2	1,395	0,00	0,000	109,00	0,00	1,395	152,06
14	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	40,235	0,00	0,000	140,00	0,00	40,235	5 632,90
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	23,410	0,00	0,000	328,00	0,00	23,410	7 678,48
16	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	36,052	0,00	0,000	55,00	0,00	36,052	1 982,86
17	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženeho	m2	16,950	0,00	0,000	625,00	0,00	16,950	10 593,75
18	59245304R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	24,112	0,00	0,000	234,00	0,00	24,112	5 642,21
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>						<b>0,00</b>		<b>2 000,00</b>
19	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton tl. 7 cm	m2	1,000	0,00	0,000	2 000,00	0,00	1,000	2 000,00
<b>61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>0,00</b>		<b>4 687,50</b>
20	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	37,500	0,00	0,000	125,00	0,00	37,500	4 687,50





45	62239218	Fasádní dekorální profil (šambrána) nadedvěřmi, nátěr D+M, profil š. 1300mm, v. 150-330 mm, silikonový nátěr	kus	1,000	0,00	0,000	2 500,00	0,00	1,000	0,00	2 500,00
46	283743824R	profil dekorální, fasádní - bosázní kámen; polystyren s disperzní omítkou; tl = 35,0 mm; rozměr 330x600 mm	kus	184,000	0,00	0,000	699,00	0,00	184,000	0,00	128 616,00
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>						<b>0,00</b>			<b>32 479,20</b>
47	871219111R00	Klazení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs.	m	26,500	0,00	0,000	350,00	0,00	26,500	0,00	9 275,00
48	721242117R00	Lapače střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	0,00	0,000	3 263,00	0,00	2,000	0,00	6 526,00
49	87001	Dopojení drenáže do stáv. kanalizace, D+M	kus	1,000	0,00	0,000	500,00	0,00	1,000	0,00	500,00
50	89001	D+M litinového poklopu na stáv. šachtu vč. podkladních kroužků	kus	1,000	0,00	0,000	1 990,00	0,00	1,000	0,00	1 990,00
51	89002	Oprava stáv. betonové šachty - nová litinová mříž	kus	1,000	0,00	0,000	2 970,00	0,00	1,000	0,00	2 970,00
52	89003	Dopojení přípojky lapače střešních splavenin do stáv. kanalizace	kus	2,000	0,00	0,000	600,00	0,00	2,000	0,00	1 200,00
53	831350111RAB	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm	m	2,500	0,00	0,000	999,00	0,00	2,500	0,00	2 497,50
54	2861122	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm vč. tvarovek	m	29,150	0,00	0,000	258,00	0,00	29,150	0,00	7 520,70
	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						<b>0,00</b>			<b>3 383,81</b>
55	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrrou	m	9,300	0,00	0,000	266,00	0,00	9,300	0,00	2 473,80
56	59217525R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 200,0 mm; h = 50,0 mm; barva šedá	kus	9,579	0,00	0,000	95,00	0,00	9,579	0,00	910,01
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>						<b>0,00</b>			<b>64 292,80</b>
57	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	399,200	0,00	0,000	42,00	0,00	399,200	0,00	16 766,40
58	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	798,400	0,00	0,000	35,00	0,00	798,400	0,00	27 944,00
59	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	399,200	0,00	0,000	30,00	0,00	399,200	0,00	11 976,00
60	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	399,200	0,00	0,000	10,00	0,00	399,200	0,00	3 992,00
61	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	798,400	0,00	0,000	1,00	0,00	798,400	0,00	798,40
62	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	399,200	0,00	0,000	5,00	0,00	399,200	0,00	1 996,00
63	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	4,000	0,00	0,000	105,00	0,00	4,000	0,00	420,00
64	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	8,000	0,00	0,000	35,00	0,00	8,000	0,00	280,00
65	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	4,000	0,00	0,000	30,00	0,00	4,000	0,00	120,00
	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>0,00</b>			<b>1 500,00</b>
66	95001	Dřmtž a zpětná mříž tampače vč. nutných úprav	kus	1,000	0,00	0,000	1 500,00	0,00	1,000	0,00	1 500,00
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>3 727,89</b>			<b>87 445,05</b>
67	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	23,285	0,00	0,000	30,60	0,00	23,285	0,00	712,52
68	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	23,285	0,00	0,000	538,00	0,00	23,285	0,00	12 527,33

69	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	17,000	23,53	4,000	155,00	620,00	13,000	2 015,00
70	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	11,000	54,55	6,000	175,00	1 050,00	5,000	875,00
71	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,000	50,00	1,000	195,00	195,00	1,000	195,00
72	968062354R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	2,364	23,52	0,556	115,00	63,94	1,808	207,92
73	968062355R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	28,676	54,55	15,643	115,00	1 798,95	13,033	1 498,80
74	968062455R00	Vybourání dřevěných rámců dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,636	0,00	0,000	120,00	0,00	3,636	436,32
75	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	308,412	0,00	0,000	31,20	0,00	308,412	9 622,45
76	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	85,232	0,00	0,000	43,60	0,00	85,232	3 716,12
77	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	8,340	0,00	0,000	68,50	0,00	8,340	571,29
78	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	10,800	0,00	0,000	77,10	0,00	10,800	832,68
79	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	57,100	0,00	0,000	81,40	0,00	57,100	4 647,94
80	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	3,000	0,00	0,000	32,00	0,00	3,000	96,00
81	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	25,400	0,00	0,000	84,00	0,00	25,400	2 133,60
82	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	25,500	0,00	0,000	63,30	0,00	25,500	1 614,15
83	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky	t	28,461	0,00	0,000	35,00	0,00	28,461	996,14
84	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	14,231	0,00	0,000	754,00	0,00	14,231	10 730,17
85	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	28,461	0,00	0,000	333,00	0,00	28,461	9 477,51
86	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	284,614	0,00	0,000	10,20	0,00	284,614	2 903,06
87	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	28,461	0,00	0,000	500,00	0,00	28,461	14 230,50
88	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	28,461	0,00	0,000	250,00	0,00	28,461	7 115,25
89	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	28,461	0,00	0,000	10,20	0,00	28,461	290,30
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>		<b>22 604,70</b>
90	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	75,349	0,00	0,000	300,00	0,00	75,349	22 604,70
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>		<b>8 374,56</b>
91	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	35,420	0,00	0,000	49,00	0,00	35,420	1 735,58

92	28323138R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní, pro zelené střechy; výška nospb 20,0 mm; HDPE	m2	40,733	0,00	0,000	157,00	0,00	40,733	6 395,08
93	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	3,000	0,00	0,000	81,30	0,00	3,000	243,90
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>								<b>108,00</b>
94	762001	Úprava laťování - zkrácení pro aplikaci KZS	m	10,800	0,00	0,000	10,00	0,00	10,800	108,00
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>								<b>87 350,44</b>
95	764919512R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, montáž	m	57,100	0,00	0,000	890,00	0,00	57,100	50 819,00
96	764919596R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový kónický pro půlkulatý žlab nad rš 330 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, montáž	kus	3,000	0,00	0,000	224,00	0,00	3,000	672,00
97	764001	D+M systémové plastové lišty pro napojení KZS	m	10,800	0,00	0,000	45,00	0,00	10,800	486,00
98	76481315	D+M lemování pro napojení fasády na střechu z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE, rš 490 mm	m	10,800	0,00	0,000	540,00	0,00	10,800	5 832,00
99	7649083	Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE, rš 380 mm	m	18,430	0,00	0,000	490,00	0,00	18,430	9 030,70
100	76490830	Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE rš 260 mm	m	5,850	0,00	0,000	380,00	0,00	5,850	2 223,00
101	76492950	M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D150 mm, vč. nových objímek	m	25,500	0,00	0,000	650,00	0,00	25,500	16 575,00
102	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	2,000	0,00	0,000	856,37	0,00	2,000	1 712,74
	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>								<b>8 423,58</b>
103	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití	m2	10,800	0,00	0,000	105,00	0,00	10,800	1 134,00
104	765319922R00	Krytina pálená dopítky drážková, přirezáni a uchycení tašek šikmé	m	10,800	0,00	0,000	410,00	0,00	10,800	4 428,00
105	765319211R00	Montáž zasíření pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, spotřeba do 12 ks/m2,	m2	10,800	0,00	0,000	230,00	0,00	10,800	2 484,00
106	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	3,000	0,00	0,000	80,46	0,00	3,000	241,38
107	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,227	0,00	0,000	450,00	0,00	0,227	102,15
108	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,227	0,00	0,000	100,00	0,00	0,227	22,70
109	979093	Uložení tašek na mezistádku pro další použití	t	0,227	0,00	0,000	50,00	0,00	0,227	11,35
	<b>769</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>								<b>99 316,81</b>
110	766601211RT2	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m	113,500	35,00	39,725	110,00	4 369,75	73,775	8 115,25
111	101	D+M plast. okna 1120/1780 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn.	kus	5,000	40,00	2,000	9 700,00	19 400,00	3,000	29 100,00
112	102	D+M plast. okna 1170/1600 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn.	kus	10,000	40,00	4,000	9 300,00	37 200,00	6,000	55 800,00
113	103	D+M plast. okna 1170/1590 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn.	kus	1,000	100,00	1,000	9 423,00	9 423,00	0,000	0,00



114	104	D+M plast. okna 540/570 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 104	kus	1,000	100,00	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00	0,00
115	104/L	D+M plast. okna 400/600 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 104/L	kus	1,000	0,00	0,000	3 200,00	0,00	1,000	3 200,00	0,00
116	105	D+M plast. okna 430/800 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 105	kus	1,000	100,00	1,000	3 600,00	3 600,00	0,000	0,00	0,00
117	105/L	D+M plast. okna 400/1000 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 105	kus	2,000	0,00	0,000	4 220,00	0,00	2,000	8 440,00	0,00
118	106	D+M plast. okna 400/600 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 106	kus	1,000	0,00	0,000	3 200,00	0,00	1,000	3 200,00	0,00
119	106/P	D+M plast. okna 420/1030 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 106	kus	1,000	0,00	0,000	4 220,00	0,00	1,000	4 220,00	0,00
120	DV01/L	D+M plast. vstupních dveří 900/2140 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. DV01/L	kus	1,000	0,00	0,000	22 010,00	0,00	1,000	22 010,00	0,00
121	DV02/P	D+M plast. vstupních dveří 900/2020 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. DV02/P	kus	1,000	100,00	1,000	21 010,00	21 010,00	0,000	0,00	0,00
122	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,000	35,00	0,350	2 325,88	814,06	0,650	1 511,82	0,00
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>						<b>0,00</b>		<b>550,00</b>	
123	783001	Dvířka pojistkové skříně EI 1000/400 - mechanické očištění, nový šedý nátěr+značka EI	kus	2,000	0,00	0,000	220,00	0,00	2,000	440,00	0,00
124	78302	Pojistková skříně EI 300/300 - mechanické očištění, nový šedý nátěr+značka EI	kus	1,000	0,00	0,000	110,00	0,00	1,000	110,00	0,00
	<b>784</b>	<b>Malby</b>						<b>0,00</b>		<b>1 350,00</b>	
125	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m	m2	37,500	0,00	0,000	36,00	0,00	37,500	1 350,00	0,00
	<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ souhrnný za srpen 2020

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby	OÚ Bernartice I.etapa	JKSO	
Název objektu	I. etapa Stavební úpravy 1.NP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.09.2020	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Dopiňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zřízení stavenišť	0,00
2		Montáž	#####	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p style="text-align: center;">Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">4.9.2020</p> <p style="text-align: center;">Miloš Rozhoň  <i>autorizovaný technik pro pozemní stavby              inženýring, konjektivní zajištění staveb              Račice 1, 386 01 Blatná              Mob.: 776 51 33 53 E-mail: rozhoj.milos@email.cz              IČ: 45669189, DIČ: CZ6708260636</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>392 357,68</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>392 357,68</td> <td colspan="2">82 395,11</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>474 752,79</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>392 357,68</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	392 357,68	82 395,11		<b>Cena s DPH</b>				<b>474 752,79</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>392 357,68</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	392 357,68	82 395,11																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>474 752,79</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ souhrnný za srpen 2020

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby

OÚ Bernartice I.etapa

JKSO

Název objektu

I. etapa Stavební úpravy 1.NP

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	
2	Montáž	392 357,68	9	Bez pevné podl.	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	
4	Montáž	0,00	11		0,00	
5	"M" Dodávky	0,00				
6	Montáž	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)	392 357,68	12	DN (ř. 8-11)		
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Projektové práce	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Jiné VRN	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**Intesta** <sup>④</sup>

... bydlet lépe je snadné

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek  
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466  
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

**D Celkem bez DPH**

**392 357,68**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	392 357,68	82 395,11

**Cena s DPH**

**474 752,79**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby: OÚ Bernartice I.etapa  
 Název objektu: I. etapa 1.PP stavební

JKSO:   
 EČO:   
 Místo:   
 IČO:   
 DIČ:

Objednatel:   
 Projektant:   
 Zhotovitel:   
 Zpracoval:


Rozpočet číslo:   
 Dne: 03.09.2020

CZ-CPV:   
 CZ-CPA:

### Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 59 393,06	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-8)	59 393,06	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Miloš Rozhoň  
 autorizovaný technik pro pozemní stavby  
 Inženýrský kolektivní zkušební ústav  
 Rákoska 1 395 01 Blatná  
 Mob. 774 51 31 93; E-mail: info@izkuzebni.cz  
 IČ: 46255134; DIČ: CZ0705291033



D Celkem bez DPH 59 393,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	59 393,06	12 472,54

Cena s DPH 71 865,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ souhrnný za srpen 2020

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby: OÚ Bernartice I.etapa  
 Název objektu: I. etapa Stavební úpravy 1.NP

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

03.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 392 357,68	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 392 357,68	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**Intesta**  
 ... bydlet lépe je snadné  
 Intesta CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek  
 tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466  
 IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

**D Celkem bez DPH 392 357,68**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	392 357,68	82 395,11

**Cena s DPH 474 752,79**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: OÚ Bernartice I.etapa  
 Objekt: I. etapa 1.PP stavební

Období: 1.-31.8.2020

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

		Zpracoval: Datum: 3. 9. 2020				
Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
1	Zemní práce	30 260,51	0,00	24 768,00	0,00	55 028,52
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	10 205,58	0,00	10 205,58
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00	0,00	79 613,49	0,00	79 613,49
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	60 589,93	0,00	60 589,93
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	0,00	4 358,92	0,00	4 358,92
96	Bourání konstrukcí	29 132,55	0,00	71 641,45	0,00	100 774,02
99	Stavební přesun hmot	0,00	0,00	19 132,46	0,00	19 132,46
783	Nátěry	0,00	0,00	33 475,75	0,00	33 475,75
784	Malby	0,00	0,00	3 411,68	0,00	3 411,68
	Celkem	59 393,06	0,00	307 197,26	0,00	366 590,35

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zbýstatek	Zbýstatek naklád
1		<b>Zemní práce</b>						<b>30 260,51</b>		<b>24 768,00</b>
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	30,00000	50,00	15,00000	72,90000	1 093,50	15,00000	1 093,50
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpadl soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00000	50,00	2,50000	43,90000	109,75	2,50000	109,75
3	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	18,09125	70,00	12,66388	1 500,00000	18 995,81	5,42738	8 141,06
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,09125	0,00	0,00000	259,00000	0,00	18,09125	4 685,63
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	90,45625	70,00	63,31938	19,80000	1 253,72	27,13688	537,31
6	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	18,09125	70,00	12,66388	193,00000	2 444,13	5,42738	1 047,48
7	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením	m3	18,09125	70,00	12,66388	175,00000	2 216,18	5,42738	949,79
8	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	18,09125	70,00	12,66388	309,00000	3 913,14	5,42738	1 677,06
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	18,09125	70,00	12,66388	18,50000	234,28	5,42738	100,41
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	72,36500	0,00	0,00000	26,30000	0,00	72,36500	1 903,20
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	18,09125	0,00	0,00000	250,00000	0,00	18,09125	4 522,81
3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>0,00</b>		<b>10 205,58</b>
12	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přízděním o tloušťce přes 30 do 80 mm	m2	36,19000	0,00	0,00000	282,00000	0,00	36,19000	10 205,58
61		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>0,00</b>		<b>79 613,49</b>
13	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem, očištění stěn a rubu kleneb,	m2	275,71900	0,00	0,00000	35,00000	0,00	275,71900	9 650,17
14	611422133R00	Ornitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové	m2	94,76900	0,00	0,00000	280,00000	0,00	94,76900	26 535,32
15	627452101R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z kamene, cementovou maltou	m2	90,47500	0,00	0,00000	240,00000	0,00	90,47500	21 714,00
16	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou	m2	90,47500	0,00	0,00000	240,00000	0,00	90,47500	21 714,00
63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>0,00</b>		<b>60 589,93</b>
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složnost fasády 1 - 2	m2	10,33000	0,00	0,00000	35,00000	0,00	10,33000	361,55
18	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	3,69525	0,00	0,00000	350,00000	0,00	3,69525	1 293,34
19	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	3,69525	0,00	0,00000	50,00000	0,00	3,69525	184,76
20	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	18,81490	0,00	0,00000	193,00000	0,00	18,81490	3 631,28





P.Č.	Malby	m2	94,76900	0,00	0,00000	36,00000	0,00	94,76900	3 411,68
43	784442001RT2								
	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m	m2	94,76900	0,00	0,00000	36,00000	0,00	94,76900	3 411,68
	<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411,68</b>

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby: OÚ Bernartice I.etapa  
 Název objektu: I. etapa 1.NP VRN

JKSO:   
 EČO:   
 Místo:   
 IČO:   
 DIČ:

Objednatel:   
 Projektant:   
 Zhotovitel:   
 Zpracoval:


Rozpočet číslo:   
 Dne: 03.09.2020

CZ-CPV:   
 CZ-CPA:

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 000,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		18 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Miloš Rozhoň  
 autorizovaný technik pro pozemní stavby  
 inženýrská, komisionální zajištění staveb  
 Revoluční 1, 330 01 Blatná  
 Mobil: 776 531133, E-mail: rozho@info.cz  
 IČ: 48655199, DIČ: CZ6736260355



D Celkem bez DPH			
<b>18 000,00</b>			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	18 000,00	3 780,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>21 780,00</b>

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby OÚ Bernartice I.etapa

Název objektu I. etapa 1.NP VRN

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

03.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 18 000,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 18 000,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**Intesta** (4)  
 ... vydělet lépe je snadné  
 Intesta CZ s.r.o., Jáborská 2177, 397 01 Písek  
 tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466  
 IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

**D Celkem bez DPH 18 000,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	18 000,00	3 780,00

**Cena s DPH 21 780,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

**Období: 1.-31.8.2020**

**Stavba:** OÚ Bernartice I.etapa  
**Objekt:** I. etapa 1.NP VRN

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 3. 9. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
VN	<b>Vedlejší náklady</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
ON	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zůstatek	Zůstatek náklad
	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>						<b>18 000,00</b>		<b>47 000,00</b>
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30,00	0,30000	50 000,00000	15 000,00	0,70000	35 000,00
2	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	0,00	0,00000	5 000,00000	0,00	1,00000	5 000,00
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	30,00	0,30000	5 000,00000	1 500,00	0,70000	3 500,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	30,00	0,30000	5 000,00000	1 500,00	0,70000	3 500,00
	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>						<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>
5	0005	Zakreslení stávajícího stavu - zdobných stěn v prostoru vstupní chodby	soub	1,00000	0,00	0,00000	2 000,00000	0,00	1,00000	2 000,00
6	0006	Zakreslení a očíslování stávající kamenné dlažby vstupu, pro zpětné uložení	soub	1,00000	0,00	0,00000	1 000,00000	0,00	1,00000	1 000,00
	<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby: **OU Bernartice Letapa**  
 Název objektu: **I. etapa Stavební úpravy 1.NP**

JKSO:   
 EČO:   
 Místo:   
 IČO:   
 DIČ:

Objednatel:   
 Projektant:   
 Zhotovitel:   
 Zpracoval:


Rozpočet číslo:   
 Dne: **03.09.2020**

CZ-CPV:   
 CZ-CPA:

### Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž #####	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

Miloš Rozhoň  
 autorizovaný technik pro pozemní stavby  
 inženýring, kardinální zařizování staveb  
 Břichová 1, 398 01 Blatná  
 MOb: 779 55 30 81 EMail: rozho@milos.cz  
 IČ: 42639189 DIČ: CZ0706260093



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>126 793,58</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	126 793,58	26 626,65	
<b>Cena s DPH</b>			<b>153 420,23</b>	

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby: **OÚ Bernartice I.etapa**  
 Název objektu: **I. etapa Stavební úpravy 1.NP**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

03.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	126 793,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		126 793,58	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**Intesta** <sup>®</sup>  
 ... bydlet lépe je snadné  
 Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 03 Písek  
 tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 1466  
 IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

**D Celkem bez DPH 126 793,58**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	126 793,58	26 626,65

**Cena s DPH 153 420,23**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.8.2020

Stavba: OÚ Bernartice I.etapa  
Objekt: I. etapa Stavební úpravy 1.NP

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 3. 9. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
1	Zemní práce	0,00	111 378,37	13 499,12	0,00	124 877,49
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	17 137,81	10 718,99	0,00	27 856,80
342	Sádkartonové konstrukce	0,00	0,00	63 146,20	0,00	63 146,20
61	Úpravy povrchů vnitřní	101 748,52	0,00	126 415,84	0,00	228 164,36
62	Úpravy povrchů vnější	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	129 670,56	1 037,25	0,00	130 707,81
64	Výplně otvorů	0,00	0,00	5 914,20	0,00	5 914,20
8	Trubní vedení	0,00	4 682,36	0,00	0,00	4 682,36
909	Ostatní práce	500,00	0,00	18 661,80	0,00	19 161,80
94	Lešení a stavební výtahy	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	6 372,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 900,00	4 350,00	21 068,00	0,00	28 318,00

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
96	Bourání konstrukcí	7 719,06	160 571,00	67 538,62	0,00	235 828,69
99	Staveništní přesun hmot	10 500,00	21 663,61	7 595,42	0,00	39 759,04
711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	29 282,44	0,00	29 282,44
713	Izolace tepelné	0,00	36 479,94	0,00	0,00	36 479,94
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	9 587,16	0,00	9 587,16
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	251 243,56	0,00	251 243,56
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	2 008,50	0,00	2 008,50
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	0,00	9 162,88	0,00	9 162,88
772	Kamenné dlažby	0,00	0,00	34 711,68	0,00	34 711,68
776	Podlahy povlakové	0,00	4 700,53	72 588,30	0,00	77 288,83
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	24 961,76	0,00	24 961,76
781	Obklady keramické	0,00	0,00	29 917,77	0,00	29 917,77
783	Nátěry	0,00	0,00	8 210,30	0,00	8 210,30
784	Malby	0,00	0,00	21 795,41	0,00	21 795,41
	Celkem	126 793,58	490 634,18	832 251,20	0,00	1 449 678,98



Číslo položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zbýstatek	Zbýstatek náklad
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>0,00</b>		<b>13 499,12</b>
1	139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 3	m3	53,99648	100,00	0,00000	1 500,00000	0,00	0,00000	0,00
2	181101102R00 Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	141,62000	100,00	0,00000	35,00000	0,00	0,00000	0,00
3	162201203R00 Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	53,99648	100,00	0,00000	79,00000	0,00	0,00000	0,00
4	162201210R00 Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	53,99648	100,00	0,00000	85,90000	0,00	0,00000	0,00
5	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	53,99648	100,00	0,00000	259,00000	0,00	0,00000	0,00
6	167101201R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	53,99648	100,00	0,00000	35,00000	0,00	0,00000	0,00
7	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	53,99648	100,00	0,00000	12,00000	0,00	0,00000	0,00
8	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	53,99648	0,00	0,00000	250,00000	0,00	53,99648	13 499,12
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>0,00</b>		<b>10 718,99</b>
9	311271176R00 Zdivo nosné z tvármic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost tvármice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K	m2	4,64000	100,00	0,00000	1 330,00000	0,00	0,00000	0,00
10	317121043RT1 Překlady porobetonové nosné délky 1290 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	100,00	0,00000	561,00000	0,00	0,00000	0,00
11	317234410R00 Vyzdívká mezi nosníky cementovou	m3	0,26400	100,00	0,00000	5 500,00000	0,00	0,00000	0,00
12	317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm	t	0,11154	100,00	0,00000	32 500,00000	0,00	0,00000	0,00
13	317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm	t	0,15752	100,00	0,00000	32 500,00000	0,00	0,00000	0,00
14	340271615R00 Zazdívká otvorů příček z porobetonových tvármic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,25200	100,00	0,00000	830,00000	0,00	0,00000	0,00
15	342255028R00 Příčky z cihel a tvármic nepálených příčky z příčkových porobetonových tloušťky 150 mm	m2	4,00000	0,00	0,00000	739,00000	0,00	0,00000	0,00
16	346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranně výšky do 200 mm	m2	5,70800	0,00	0,00000	661,00000	0,00	4,00000	2 956,00
17	34701312 Provizorní předstěna SDK 1515/3400 mm s dveřmi 800/1970 mm	kus	1,00000	0,00	0,00000	3 990,00000	0,00	5,70800	3 772,99
<b>342</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>						<b>0,00</b>		<b>63 146,20</b>
18	342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	111,03000	0,00	0,00000	540,00000	0,00	111,03000	59 956,20
19	342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	5,50000	0,00	0,00000	580,00000	0,00	5,50000	3 190,00
<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>0,00</b>		<b>126 415,84</b>
20	610991004R00 Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	46,58000	100,00	46,58000	53,00000	101 748,52	0,00000	0,00
21	611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	3,04000	0,00	0,00000	295,00000	2 468,74	0,00000	0,00
22	612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	496,37800	48,95	243,00000	210,00000	51 030,00	3,04000	896,80
								253,37800	53 209,38







67	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	9,20000	0,00	0,00000	359,00000	0,00	9,20000	0,00	3 302,80
68	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	1,60000	100,00	0,00000	400,00000	0,00	1,60000	0,00	0,00
69	974029164R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	3,20000	100,00	0,00000	353,00000	0,00	3,20000	0,00	0,00
70	974029664R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	7,80000	100,00	0,00000	353,00000	0,00	7,80000	0,00	0,00
71	974029669R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 450 mm	m	4,40000	100,00	0,00000	505,00000	0,00	4,40000	0,00	0,00
72	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	141,60000	0,00	0,00000	85,00000	0,00	141,60000	0,00	12 036,00
73	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	508,43800	47,79	0,00000	65,00000	0,00	508,43800	0,00	17 253,47
74	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů, z prken, tloušťky do 32 mm	m2	83,56000	100,00	0,00000	50,00000	0,00	83,56000	0,00	0,00
75	762811912R00	Záklon stropů vyřiznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy přes 0,25 do 1 m2	m2	14,16000	100,00	14,16000	541,00000	7 660,56	14,16000	0,00	0,00
76	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	6,12800	100,00	0,00000	225,00000	0,00	6,12800	0,00	0,00
77	7625268	Demontáž podlah bez z dřevotřísky do 2 cm vč. roštu	m2	28,68000	100,00	0,00000	32,50000	0,00	28,68000	0,00	0,00
78	96508181	Bourání dlažeb terac, čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, kamenná dlažba - pro zpětné použití vč. uložení na meziskládku	m2	22,05000	0,00	0,00000	175,00000	0,00	22,05000	0,00	0,00
79	96607600	Demontáž madla vč. likvidace	m	1,30000	100,00	0,00000	100,00000	0,00	1,30000	0,00	0,00
80	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	65,53587	80,00	0,00000	333,00000	0,00	65,53587	0,00	4 364,69
81	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	524,28698	80,00	0,00000	10,20000	0,00	524,28698	0,00	1 069,55
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	65,53587	80,00	0,00000	500,00000	0,00	65,53587	0,00	6 553,59
83	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	131,07174	80,00	0,00000	81,00000	0,00	131,07174	0,00	2 123,36
84	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	65,53587	0,00	0,00000	250,00000	0,00	65,53587	0,00	16 383,97
85	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	65,53587	80,00	0,00000	10,20000	0,00	65,53587	0,00	133,69
86	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	65,53587	80,00	0,00000	35,00000	0,00	65,53587	0,00	458,75
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>10 500,00</b>			<b>7 595,42</b>
87	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 12 m,	t	132,53012	80,90	35,00000	300,00000	10 500,00	132,53012	25,31807	7 595,42
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>			<b>29 282,44</b>
88	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	45,68000	0,00	0,00000	35,00000	0,00	45,68000	0,00	1 598,80



89	711212001RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	40,18000	0,00	0,00000	390,00000	0,00	40,18000	15 678,20
90	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	5,50000	0,00	0,00000	390,00000	0,00	5,50000	2 145,00
91	711823111R00	Ochrana konstrukcí novou fólií vodorovně, bez dodávky fólie	m2	136,16000	0,00	0,00000	42,50000	0,00	136,16000	5 786,80
92	28323136R	fólie izolační zemní ochranná, náhrada podkladního betonu; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE	m2	156,58400	0,00	0,00000	22,40000	0,00	156,58400	3 507,48
93	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	2,00000	0,00	0,00000	287,08000	0,00	2,00000	574,16
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
94	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	22,05000	100,00	0,00000	28,00000	0,00	0,00000	0,00
95	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	116,53000	100,00	0,00000	45,00000	0,00	0,00000	0,00
96	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	178,55000	100,00	0,00000	32,00000	0,00	0,00000	0,00
97	28375766-AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	14,51476	100,00	0,00000	1 150,00000	0,00	0,00000	0,00
98	28375768-AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,56650	100,00	0,00000	2 350,00000	0,00	0,00000	0,00
99	2837604	Deska izolační podlahová EPS tl. 37 mm, pro podlahové vytápění	m2	99,05510	100,00	0,00000	62,00000	0,00	0,00000	0,00
100	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2,00000	100,00	0,00000	370,21000	0,00	0,00000	0,00
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>						<b>0,00</b>		<b>9 587,16</b>
101	762812932RT3	Záklon stropů zabezdění části v záklopu plochy přes 0,25 do 1 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 24 mm	m2	14,16000	0,00	0,00000	450,00000	0,00	14,16000	6 372,00
102	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m2	28,32000	0,00	0,00000	106,00000	0,00	28,32000	3 001,92
103	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	2,00000	0,00	0,00000	106,62000	0,00	2,00000	213,24
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>		<b>251 243,56</b>
104	76601	D+M obkladu stěn dřevotřískou s jednostranným umakartovým povrchem, vč. podkladního roštu a ukončující lišty	m2	14,76000	0,00	0,00000	650,00000	0,00	14,76000	9 594,00
105	D1.01/L	D+M vnitřních masivních dveří do kamen. zárubně 1050/1880 vč. povrchové úpravy, kování, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. D1.01/L	kus	1,00000	0,00	0,00000	15 994,00000	0,00	1,00000	15 994,00
106	D1.02/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 800/2290 mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku, kompl. dodávka dle ozn. D1.02/L	kus	1,00000	0,00	0,00000	16 390,00000	0,00	1,00000	16 390,00
107	D1.03/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 700/2295 vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku - kompl. dodávka dle ozn. D1.03/L	kus	1,00000	0,00	0,00000	14 740,00000	0,00	1,00000	14 740,00
108	D1.04/P	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 700/2295 vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku - kompl. dodávka dle ozn. D1.04/P	kus	1,00000	0,00	0,00000	14 740,00000	0,00	1,00000	14 740,00
109	D1.05	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 1260/2290 mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku, kompl. dodávka dle ozn. D1.05	kus	1,00000	0,00	0,00000	23 870,00000	0,00	1,00000	23 870,00

110	D1.06	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 1575/2295 mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zártku, kompl. dodávka dle ozn. D1.06	kus	2,00000	0,00	0,00000	28 490,00000	0,00	2,00000	56 980,00
111	D1.07/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 800/1970 vč. povrchové úpravy, kování, klik a zártku - kompl. dodávka dle ozn. D1.07/L	kus	1,00000	0,00	0,00000	14 542,00000	0,00	1,00000	14 542,00
112	D1.08/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 900/1970 vč. povrchové úpravy, kování, klik a zártku - kompl. dodávka dle ozn. D1.08/L	kus	1,00000	0,00	0,00000	15 994,00000	0,00	1,00000	15 994,00
113	D1.09/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 700/1970 mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zártku, kompl. dodávka dle ozn. D1.09/L	kus	1,00000	0,00	0,00000	13 090,00000	0,00	1,00000	13 090,00
114	D1.10/P	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 800/1970mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zártku - kompl. dodávka dle ozn. D1.10/P	kus	1,00000	0,00	0,00000	14 542,00000	0,00	1,00000	14 542,00
115	D1.11	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 1290/2300 mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zártku, kompl. dodávka dle ozn. D1.11	kus	1,00000	0,00	0,00000	23 870,00000	0,00	1,00000	23 870,00
116	D1.12/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 705/2100 vč. povrchové úpravy, kování, klik a zártku - kompl. dodávka dle ozn. D1.12/L	kus	1,00000	0,00	0,00000	14 410,00000	0,00	1,00000	14 410,00
117	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	0,00	0,00000	2 487,56000	0,00	1,00000	2 487,56
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>						<b>0,00</b>		<b>2 008,50</b>
118	7675800	D+M madla schodiště vč. povrchové úpravy	m	1,30000	0,00	0,00000	1 500,00000	0,00	1,30000	1 950,00
119	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	3,00000	0,00	0,00000	19,50000	0,00	3,00000	58,50
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>0,00</b>		<b>9 162,88</b>
120	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,30000	0,00	0,00000	118,00000	0,00	5,30000	625,40
121	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	8,54000	0,00	0,00000	35,00000	0,00	8,54000	298,90
122	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,07000	0,00	0,00000	25,00000	0,00	9,07000	226,75
123	771575109RT2	Montáž podlah keram., režné hlaoké, tmel, 30x30 cm	m2	8,54000	0,00	0,00000	330,00000	0,00	8,54000	2 818,20
124	771579795R00	příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	5,50000	0,00	0,00000	30,00000	0,00	5,50000	165,00
125	5970001	Dodávka keram. dlažby protiskluz. dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 500,-/m2	m2	9,52350	0,00	0,00000	500,00000	0,00	9,52350	4 761,75
126	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	3,00000	0,00	0,00000	88,96000	0,00	3,00000	266,88
	<b>772</b>	<b>Kamenné dlažby</b>						<b>0,00</b>		<b>34 711,68</b>
127	772401123R00	Montáž obkladu soklí deskami z kamene svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tloušťky do 30 mm včetně	m	19,30000	0,00	0,00000	260,00000	0,00	19,30000	5 018,00
128	772501140R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravouhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně	m2	22,05000	0,00	0,00000	855,00000	0,00	22,05000	18 852,75
129	583813	Deska dlaž. smrkovaná - dle stávající tl. 3 cm	m2	12,12750	0,00	0,00000	660,00000	0,00	12,12750	8 004,15

130	58386122R	deska soklová rovná; výška do 100 mm; tl. 30 mm; žula; povrch smirkovaný	m	21,23000	0,00	0,00000	86,00000	0,00	21,23000	1 825,78
131	99877202R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 12 m	%	3,00000	0,00	0,00000	337,00000	0,00	3,00000	1 011,00
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>						<b>0,00</b>		<b>72 588,30</b>
132	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	97,90000	100,00	0,00000	12,00000	0,00	0,00000	0,00
133	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	108,00000	0,00	0,00000	45,00000	0,00	108,00000	4 860,00
134	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	89,95000	100,00	0,00000	35,00000	0,00	0,00000	0,00
135	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	111,03000	0,00	0,00000	190,00000	0,00	111,03000	21 095,70
136	28412	Podlahovina PVC zatěžové tl. 1,5 mm, dle výběru investora do cenikové hodnoty 350,-/m2	m2	133,23600	0,00	0,00000	350,00000	0,00	133,23600	46 632,60
137	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08995	100,00	0,00000	333,00000	0,00	0,00000	0,00
138	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	0,71960	100,00	0,00000	10,20000	0,00	0,00000	0,00
139	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08995	100,00	0,00000	1 150,00000	0,00	0,00000	0,00
140	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Připlátek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,17990	100,00	0,00000	81,00000	0,00	0,00000	0,00
141	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,08995	100,00	0,00000	2 450,00000	0,00	0,00000	0,00
142	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,08995	100,00	0,00000	10,00000	0,00	0,00000	0,00
143	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,08995	100,00	0,00000	10,00000	0,00	0,00000	0,00
	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>						<b>0,00</b>		<b>24 961,76</b>
144	777531024R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmot, tloušťky 4 mm	m2	111,03000	0,00	0,00000	220,00000	0,00	111,03000	24 426,60
145	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	2,00000	0,00	0,00000	267,58000	0,00	2,00000	535,16
	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>						<b>0,00</b>		<b>29 917,77</b>
146	781415016RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	40,18000	0,00	0,00000	320,00000	0,00	40,18000	12 857,60
147	781491001RT1	Lišty k obkladem bez dodávky materiálu	m	28,00000	0,00	0,00000	55,00000	0,00	28,00000	1 540,00
148	781419706R00	Připlátek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	40,18000	0,00	0,00000	35,00000	0,00	40,18000	1 406,30
149	7816751	Montáž obkladů parapetů keram. na tmel, 30x30 cm	m2	0,22000	0,00	0,00000	400,00000	0,00	0,22000	88,00
150	597002	Dodávka obkladu dle výběru investora, do cenikové hodnoty 300,-/m2	m2	42,42000	0,00	0,00000	300,00000	0,00	42,42000	12 726,00
151	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	9,85600	0,00	0,00000	21,60000	0,00	9,85600	212,89
152	2834241695R	profil plastový na obklad vnější ržek; rozměr 10,0 mm; hrana oblá, R=11 mm	kus	6,16000	0,00	0,00000	35,00000	0,00	6,16000	215,60







# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby	OÚ Bernartice I.etapa	JKSO	
Název objektu	I.etapa EI	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.09.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	41 383,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		41 383,19	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Miloš Rozhoň  
 autorizovaný technik pro řízení stavby  
 inženýring, konzultní zařízení stavieb  
 Pátek 1, 390 01 Blatná  
 Mobil: 776 63 33 61, E-mail: rozho@seznam.cz  
 IČ: 46062169, DIČ: CZ6706250035



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>41 383,19</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	41 383,19	8 690,47	
<b>Cena s DPH</b>				<b>50 073,66</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavé doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby	<b>OÚ Bernartice I.etapa</b>	JKSO	
Název objektu	<b>I.etapa EI</b>	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		<b>03.09.2020</b>	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 41 383,19	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 41 383,19	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 41 383,19</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">41 383,19</td> <td style="text-align: right;">8 690,47</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>50 073,66</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	41 383,19	8 690,47	<b>Cena s DPH</b>			<b>50 073,66</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	41 383,19	8 690,47														
<b>Cena s DPH</b>			<b>50 073,66</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.8.2020

Stavba: OÚ Bernartice I.etapa

Objekt: I.etapa EI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
D.1.4.01	Rozváděče	0,00	0,00	106 180,80	0,00	106 180,80
D.1.4.02	Kabely	14 889,38	26 013,46	26 359,04	0,00	67 261,88
D.1.4.03	Svítlidla	0,00	0,00	88 500,94	0,00	88 500,94
D.1.4.04	Spínače,ovladače,termostaty,doběhová relé	0,00	0,00	16 991,15	0,00	16 991,15
D.1.4.05	Zásuvky	0,00	0,00	14 216,07	0,00	14 216,07
D.1.4.06	Podlahové krabice, pro 12 přístrojů 45x45mm	0,00	0,00	10 551,20	0,00	10 551,20
D.1.4.07	Trubky, lišty, nosné systémy,pomocné konstrukce	0,00	199,32	174,24	0,00	373,56
D.1.4.08	Krabice	595,41	3 574,23	1 124,88	0,00	5 294,52
D.1.4.09	Ostatní materiál	0,00	0,00	8 217,00	0,00	8 217,00
D.1.4.10	Ukončení kabelů	0,00	0,00	2 367,20	0,00	2 367,20
D.1.4.11	Montáž rozvaděčů	0,00	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
D.1.4.12	Základní stavební práce	9 508,40	14 967,70	15 864,20	0,00	40 340,30
D.1.4.13	HZS	16 390,00	1 650,00	21 560,00	0,00	39 600,00
	Celkem	41 383,19	46 404,71	313 591,72	0,00	401 379,62



ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	1. cena indexovaná	Cena celkem	Zůstatek	Zůstatek náklad
	<b>D.1.4.01</b>	<b>Rozváděče</b>						<b>0,00</b>		<b>106 180,80</b>
1	D.1.4.01.01	Rozváděč RH; Oceloplechový zapuštěný rozváděč, s DIN lištami, 7 řad, 245 modulů. Krytí IP40/20,, Rozměry: 806x1246x165 (š x v x hl), Barva: standardní - ks Rozváděč+řístrojové vybavení rozváděče viz.	ks	1,00000	0,00	0,00000	54 177,20000	0,00	1,00000	54 177,20
2	D.1.4.01.01.1	Elektroměrový rozváděč RE; Oceloplechový zapuštěný rozváděč, s DIN lištami, s přípravou na, zaplombování. Krytí IP40/20,Rozměry: 800x1380x250 (š x v x hl),Barva: standardní - ks	ks	1,00000	0,00	0,00000	26 526,50000	0,00	1,00000	26 526,50
3	D.1.4.01.03	Rozváděč RI; Oceloplechový zapuštěný rozváděč, s DIN lištami, 5 řad, 120 modulů. Krytí IP40/20,, Rozměry: 572x942x165 (š x v x hl),Barva: standardní - ks Rozváděč+řístrojové vybavení rozváděče viz.	ks	1,00000	0,00	0,00000	25 477,10000	0,00	1,00000	25 477,10
	<b>D.1.4.02</b>	<b>Kabely</b>						<b>14 889,38</b>		<b>26 359,04</b>
4	D.1.4.02.01	CYKY-O 3x1,5 m	m	100,00000	100,00	0,00000	32,56000	0,00	0,00000	0,00
5	D.1.4.02.02	CYKY-J 3x1,5 m	m	379,00000	63,32	120,00000	32,56000	3 907,20	139,00000	4 525,84
6	D.1.4.02.03	CYKY-O 5x1,5 m	m	53,00000	0,00	0,00000	40,04000	0,00	53,00000	2 122,12
7	D.1.4.02.04	CYKY-J 5x1,5 m	m	91,00000	0,00	0,00000	40,04000	0,00	91,00000	3 643,64
8	D.1.4.02.05	CYKY-J 3x2,5 m	m	578,00000	86,16	80,00000	39,65500	3 172,40	80,00000	3 172,40
9	D.1.4.02.06	CYKY-J 3x4 m	m	26,00000	70,00	18,20000	63,58000	1 157,16	7,80000	495,92
10	D.1.4.02.07	CYKY-J 5x4 m	m	29,00000	100,00	0,00000	78,43000	0,00	0,00000	0,00
11	D.1.4.02.08	CYKY-J 4x35 m	m	10,00000	0,00	0,00000	406,56000	0,00	10,00000	4 065,60
12	D.1.4.02.09	CSKH-V180 P30-R 3Jx2,5 B2ca s1 d1 m	m	42,00000	0,00	0,00000	68,64000	0,00	42,00000	2 882,88
13	D.1.4.02.10	SYKFY 2x2x0,8 m	m	52,00000	30,00	15,60000	22,33000	348,35	36,40000	812,81
14	D.1.4.02.11	CYA 25 žli. m	m	55,00000	30,00	16,50000	61,60000	1 016,40	38,50000	2 371,60
15	D.1.4.02.12	CYA 6 žli. m	m	251,00000	70,00	175,70000	30,09600	5 287,87	75,30000	2 266,23
	<b>D.1.4.03</b>	<b>Svítlidla</b>						<b>0,00</b>		<b>88 500,94</b>
16	D.1.4.03.01	Přisazené zářivkové svítidlo 2x24W, krytí IP40, tělo lakované ocelový plech, krytí polystyren UV, stabilní difúzní plastový profil, s elektronickým předřadníkem, rozměry 705x165x63mm ks	ks	4,00000	0,00	0,00000	1 065,46000	0,00	4,00000	4 261,84
17	D.1.4.03.02	Přisazené zářivkové svítidlo 2x24W, krytí IP40, tělo lakované ocelový plech, optický prizmatický, plexi kryt, s elektronickým předřadníkem, s nouzovou vložkou 1hod, rozměry 600x250x60mm, ks	ks	1,00000	0,00	0,00000	2 791,80000	0,00	1,00000	2 791,80
18	D.1.4.03.03	Přisazené zářivkové svítidlo 2x28W, krytí IP40, tělo lakované ocelový plech, optický prizmatický, plexi kryt, s elektronickým předřadníkem, s nouzovou vložkou 1hod, rozměry 1200x250x60mm.. ks	ks	4,00000	0,00	0,00000	3 095,40000	0,00	4,00000	12 381,60
19	D.1.4.03.04	Přisazené zářivkové svítidlo 2x28W, krytí IP40, tělo lakované ocelový plech, optický prizmatický, plexi kryt, s elektronickým předřadníkem, rozměry 1200x250x60mm ks	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 991,00000	0,00	1,00000	1 991,00
20	D.1.4.03.05	Přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, krytí IP40, tělo lakované ocelový plech, optický prizmatický, plexi kryt, s elektronickým předřadníkem, rozměry 1200x250x60mm, vč. zdrojů, vč. recyklačního ks	ks	3,00000	0,00	0,00000	3 129,50000	0,00	3,00000	9 388,50

21 D.1.4.03.06	Přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, krytí IP40, tělo lakované ocelový plech, optický prizmatický, plexi krytí, s elektronickým předřadníkem, s nouzovou vložkou 1hod, rozměry 1200x250x60mm, vč. zdrojů	ks	1,00000	0,00	0,00000	3 074,50000	0,00	1,00000	3 074,50
22 D.1.4.03.07	Zavěšené zářivkové svítidlo 2x49W, krytí IP20, tělo lakované ocelový plech, mřížka parabolická z, vysoce leštěného hliníkového plechu, s nepřímo složkou vyzářování, montáž pomocí závěsů, s	ks	11,00000	0,00	0,00000	2 700,50000	0,00	11,00000	29 705,50
23 D.1.4.03.09	Svítidlo nouzové nástěnné spiktogramem 1x8W, krytí IP44, režim svítí-svítlí, se záložou 1 hod, vč., zdroje, vč.recyklačního poplatku- ozn.NO	ks	13,00000	0,00	0,00000	1 532,30000	0,00	13,00000	19 919,90
24 D.1.4.03.10	Svítidlo nouzové zavěšené soboustranným piktogramem 1x8W, krytí IP20, režim svítí-svítlí, se záložou, 1 hod, vč. zdroje, vč.recyklačního poplatku - ozn.NO1	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 717,10000	0,00	1,00000	1 717,10
25 D.1.4.03.11	Lankový závěs, pro svítidla ozn. 8 a 9N	ks	22,00000	0,00	0,00000	102,30000	0,00	22,00000	2 250,60
26 D.1.4.03.12	Lanko pro svítidla NO1	m	1,00000	0,00	0,00000	57,20000	0,00	1,00000	57,20
27 D.1.4.03.13	Úchyt do stropu pro zavěšená svítidla	ks	23,00000	0,00	0,00000	41,80000	0,00	23,00000	961,40
<b>D.1.4.04</b>	<b>Spínače, ovladače, termostaty, doběhová relé</b>						<b>0,00</b>		<b>16 991,15</b>
28 D.1.4.04.01	Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet	ks	4,00000	0,00	0,00000	187,00000	0,00	4,00000	748,00
29 D.1.4.04.02	Přepínač sériový 230V/10A - řazení 5 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet	ks	2,00000	0,00	0,00000	250,80000	0,00	2,00000	501,60
30 D.1.4.04.03	Přepínač střídavý 230V/10A - řazení 6 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet	ks	9,00000	0,00	0,00000	209,55000	0,00	9,00000	1 885,95
31 D.1.4.04.04	Přepínač dvojitý střídavý 230V/10A - řazení 6+6 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet	ks	6,00000	0,00	0,00000	281,60000	0,00	6,00000	1 689,60
32 D.1.4.04.05	Přepínač křížový 230V/10A - řazení 7 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet	ks	7,00000	0,00	0,00000	256,52000	0,00	7,00000	1 795,64
33 D.1.4.04.06	Tlačítko signální tahové se šňůrou - signalizace WC invalidé	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 653,30000	0,00	1,00000	1 653,30
34 D.1.4.04.07	Transformátor - signalizace WC invalidé	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 746,80000	0,00	1,00000	1 746,80
35 D.1.4.04.08	Kontrolní modul s alarmem - signalizace WC invalidé	ks	1,00000	0,00	0,00000	3 845,60000	0,00	1,00000	3 845,60
36 D.1.4.04.10	Prosvětlené tlačítko - signalizace WC invalidé	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 746,80000	0,00	1,00000	1 746,80
37 D.1.4.04.11	Zakončovací rezistor 1kohm - signalizace WC invalidé	ks	1,00000	0,00	0,00000	33,00000	0,00	1,00000	33,00
38 D.1.4.04.12	Stop tlačítko s aretací, za sklem (např.LUCCA) TOTAL STOP, 1x spínací kontakt	ks	1,00000	0,00	0,00000	772,20000	0,00	1,00000	772,20
39 D.1.4.04.13	Doběhové relé DT3	ks	1,00000	0,00	0,00000	479,60000	0,00	1,00000	479,60
40 D.1.4.04.09	Dvojnásobný rámeček - signalizace WC invalidé	ks	1,00000	0,00	0,00000	93,06000	0,00	1,00000	93,06
<b>D.1.4.05</b>	<b>Zásuvky</b>						<b>0,00</b>		<b>14 216,07</b>
41 D.1.4.05.01	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, zapuštěná, bílá, s clonkami, komplet	ks	22,00000	0,00	0,00000	213,40000	0,00	22,00000	4 694,80
42 D.1.4.05.02	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, zapuštěná, bílá, komplet, s clonkami	ks	1,00000	0,00	0,00000	279,07000	0,00	1,00000	279,07
43 D.1.4.05.03	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, s přípravou ochranou III.stupně, IP20, zapuštěná, s optickou, signalizací, komplet, bílá, s clonkami	ks	1,00000	0,00	0,00000	877,80000	0,00	1,00000	877,80

44	D.1.4.05.04	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, IP20, zapuštěná, bílá, komplet, s clonkami	ks	12,00000	0,00	0,00000	255,20000	0,00	12,00000	3 062,40
45	D.1.4.05.05	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, s přepětovou ochranou III. stupně, IP20, zapuštěná, bílá, s optickou, signalizací, komplet, s clonkami	ks	5,00000	0,00	0,00000	1 060,40000	0,00	5,00000	5 302,00
	<b>D.1.4.06</b>	<b>Podlahové krabice, pro 12 přístrojů 45x45mm</b>						<b>0,00</b>		<b>10 551,20</b>
46	D.1.4.06.01	podlahová krabice pro 12 modulů pro povlakovou krytinu	ks	1,00000	0,00	0,00000	4 109,60000	0,00	1,00000	4 109,60
47	D.1.4.06.02	nivelační jednotka 90mm+50mm	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 059,30000	0,00	1,00000	1 059,30
48	D.1.4.06.03	rastr	ks	1,00000	0,00	0,00000	133,10000	0,00	1,00000	133,10
49	D.1.4.06.04	Bednicí těleso	ks	1,00000	0,00	0,00000	191,40000	0,00	1,00000	191,40
50	D.1.4.06.05	Přístrojová vanička	ks	3,00000	0,00	0,00000	62,70000	0,00	3,00000	188,10
51	D.1.4.06.06	Přístrojové víčko na vaničku pro 4 moduly	ks	3,00000	0,00	0,00000	34,10000	0,00	3,00000	102,30
52	D.1.4.06.07	Ocelová krabice do betonu	ks	1,00000	0,00	0,00000	1 336,50000	0,00	1,00000	1 336,50
53	D.1.4.06.08	Zásuvka K45 český standart, bezšroubová, s clonkami, bílá, 45x45mm	ks	7,00000	0,00	0,00000	349,80000	0,00	7,00000	2 448,60
54	D.1.4.06.09	Zásuvka K45 český standart, s přepětovou ochranou III. stupně, s optickou signalizací, bezšroubová z, dětskou pojistkou, bílá, 45x45mm	ks	1,00000	0,00	0,00000	841,50000	0,00	1,00000	841,50
55	D.1.4.06.10	propojovací blok K45	ks	8,00000	0,00	0,00000	17,60000	0,00	8,00000	140,80
	<b>D.1.4.07</b>	<b>Trubky, lišty, nosné systémy, pomocné konstrukce</b>						<b>0,00</b>		<b>174,24</b>
56	D.1.4.07.01	Trubka PVC ohebná do betonu (750N), d=32mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu	m	4,00000	100,00	0,00000	49,83000	0,00	0,00000	0,00
57	D.1.4.07.02	Trubka PVC ohebná do betonu (750N), d=25mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu	m	4,00000	0,00	0,00000	43,56000	0,00	4,00000	174,24
	<b>D.1.4.08</b>	<b>Krabice</b>						<b>595,41</b>		<b>1 124,88</b>
58	D.1.4.08.01	Krabice přístrojová, zapuštěná, vč. upevňovacího materiálu	ks	57,00000	100,00	0,00000	43,78000	0,00	0,00000	0,00
59	D.1.4.08.02	Krabice přístrojová pro dvojjáskvu, vč.upevňovacího materiálu	ks	17,00000	80,00	13,60000	43,78000	595,41	3,40000	148,85
60	D.1.4.08.03	Krabice odbočná, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu	ks	40,00000	52,50	0,00000	51,37000	0,00	19,00000	976,03
	<b>D.1.4.09</b>	<b>Ostatní materiál</b>						<b>0,00</b>		<b>8 217,00</b>
61	D.1.4.09.01	Svorka na potrubí	ks	15,00000	0,00	0,00000	49,06000	0,00	15,00000	735,90
62	D.1.4.09.02	Ekvipotenciální přípojnice+krabice pod omítku 150x150mm	ks	2,00000	0,00	0,00000	492,80000	0,00	2,00000	985,60
63	D.1.4.09.03	Připojování technologického zařízení	ks	5,00000	0,00	0,00000	137,50000	0,00	5,00000	687,50
64	D.1.4.09.04	Náhradní bateriový zdroj UPS 230V/230V, 400VA, doba zálohy min.15 min.	ks	1,00000	0,00	0,00000	5 808,00000	0,00	1,00000	5 808,00
	<b>D.1.4.10</b>	<b>Ukončení kabelů</b>						<b>0,00</b>		<b>2 367,20</b>
65	D.1.4.10.01	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x4	ks	31,00000	0,00	0,00000	53,90000	0,00	31,00000	1 670,90
66	D.1.4.10.02	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4	ks	5,00000	0,00	0,00000	59,40000	0,00	5,00000	297,00
67	D.1.4.10.03	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x10	ks	1,00000	0,00	0,00000	82,50000	0,00	1,00000	82,50
68	D.1.4.10.04	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x35	ks	3,00000	0,00	0,00000	105,60000	0,00	3,00000	316,80







# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby	OÚ Bernartice Letava	JKSO	
Název objektu	1.etapa SLP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.08.2020	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	43 743,15	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"NF"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		43 743,15	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 43 743,15</b>					
<p style="text-align: center;">Miloš Rozhoň</p> <p style="font-size: small;">autorizovaný technik pro pozemní stavby inženýring, kompletní zajištění stavob Reviše 1, 358 01 Blatná Moj: 773 59 30 91, Email: rozho@nibuc@gmail.cz IČ: 44 665 140 DIČ: CZ6700260633</p>				DPH %		Základ daně		DPH celkem	
				snižené 15,0		0,00		0,00	
				základní 21,0		43 743,15		9 188,08	
				<b>Cena s DPH 52 929,21</b>					
				<b>E Přípočty a odpočty</b>					
				Dodá zadavatel		0,00			
				Klouzavé doložka		0,00			
				Zvýhodnění		0,00			