

Městys Bernartice
Nám.svobody 33
398 43 Bernartice
IČO: 00249530 DIČ: CZ00249530

Likvidační lístek

Období: 10/2020

Doklad: 20-001-00422

Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

Partner: INTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, Písek IČO: 26071894 Účet: 78-408010237/0100	Variabilní symbol: 620200195 Částka: 1 406 672,00 Měna: CZK	Došlo dne: 02.10.2020 Datum UUP/UZP: 02.10.2020 / 31.08.2020 Datum splatnosti: 04.10.2020 Datum vyhotovení: 02.10.2020 Ev. číslo daň. dokl. 620200195
---	--	--

Poznámka: stavební úpravy vnitřku jídelny ZŠ Bernartice

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: Pavel Souhrada - starosta
Správce rozpočtu: Magdalena Vančurová
Hlavní účetní: Magdalena Vančurová

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
321	0030									0,00	1 406 672,00	
511	0300									1 406 672,00	0,00	
Celkem										1 406 672,00	1 406 672,00	

Platba

Doklad: 20-801-00027

Uhrazeno dne: 05.10.2020

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0400			98001	3113	5171				0,00	1 406 672,00	stavební úpravy vnitřku jídelny ZŠ Bernartice
321	0030									1 406 672,00	0,00	stavební úpravy vnitřku jídelny ZŠ Bernartice
Celkem										1 406 672,00	1 406 672,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu:

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ, příkazce operace,
předběžná a průběžná kontrola:

Pavel Souhrada, starosta městyse

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu, správce rozpočtu a hlavní
účetní, předběžná a průběžná kontrola:

Magdaléna Vančurová

MĚSTYS BERNARTICE
398 43 Bernartice
IČ 249 530
DIČ CZ00249530

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: INTESTA CZ s. r. o.Táborská 2177
397 01 Písek**Intesta**
... bydlet lépe je snadné

IČ : 26071894

DIČ : CZ26071894

Zapsána do OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12201

Evidenční číslo daňového dokladu :
(variabilní symbol) :**620200195**

Popis dodávky :

Telefon : 382 213 404

Fax :

E-mail : bastyr@intesta.cz**Odběratel:** Městys Bernartice1693
Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

Adresát:Městys Bernartice
Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice**Příjemce:** Městys BernarticeNáměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

Ústav: Komerční banka, a.s.**Bank. spojení:** 78-408010237 / 0100

KS: 0308

Datum splatnosti : 04.10.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 04.09.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.08.2020

Forma úhrady : Platebním příkazem

Objednávka :

Způsob dopravy :

Zakázka : 30031

Text položky

Cena bez DPH

Sazba DPH

Částka DPH

Celkem s DPH

Dílčí faktura za stavební práce na akci :

"Udržovací práce na Základní škole Bernartice - stavební úpravy vnitřku

jidelny"

za období 1.8.-31.8.2020

1 162 538,84

21

244 133,16

1 406 672,00

1 162 538,84

244 133,16

1 406 672,00

Fakturace celkem Kč**1 406 672,00**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	1 162 538,84	244 133,16	1 406 672,00
		1 162 538,84	244 133,16	1 406 672,00

U2 98001

Intesta
... bydlet lépe je snadnéIntesta CZ s.r.o.
Táborská 2177, 397 01 Písek
tel. + fax: 382 213 404, tel.: 382 272 835
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ 26071894**Zaplacen**

- 2 - 10 - 2020

Vystavil : Ladislav Baštýř

Faktura : 620200195

Strana: 1 / 1

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ srpen 2020 souhrnný

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby

ZŠ Bernartice

JKSO

Název objektu

Stavební úpravy vnitřku jídelny

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 572,77	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	84 494,42	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	739 777,60	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	334 694,05	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 162 538,84	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta ④
... bydlet lépe je snadné
Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 694, DIČ: CZ26071894

D Celkem bez DPH 1 162 538,84

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 162 538,84	244 133,16

Cena s DPH 1 406 672,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ srpen 2020 souhrnný

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby
ZŠ Bernartice

Název objektu
Stavební úpravy vnitřku jídelny

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C			Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	3 572,77	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	84 494,42	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	#####	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	#####	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		#####	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

#####

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 182 538,84	248 133,16

Cena s DPH

#####

E Přípočty a odpočty

Dodávatel	0,00
Kluzavé doložky	0,00
Zvýhodnění	0,00

Miloš Rozhoň
autorizovaný technik pro pozemní stavby
inženýring, kompletní zajištění staveb
Řešice 1, 388 01 Blatná
Mob. 776 53 33 33, E-mail: rozhoň.milos@email.cz
IČ. 46566189, DIČ. CZ3763269538

4.9.2020

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby
Název objektu

ZŠ Bernartice
Stavební úpravy vnitřku jídelny

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	3 572,77	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	59 881,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	#####	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	85 395,08	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		#####	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Miloš Rozhoň
autorizovaný technik pro pojezdni stavby
inženýring, kompletní zajištění staveb
Řečice 1, 358 01 Blatná
Mob. 776 513 533 E-mail: rozhoň.miloš@seznam.cz
IČ: 46255189, DIČ: CZ6705260538

D Celkem bez DPH 342 817,61

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	342 817,61	71 991,70

Cena s DPH 414 809,31

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby

ZŠ Bernartice

JKSO

Název objektu

Stavební úpravy vnitřku jídelny

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 572,77	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	59 881,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	193 968,62	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	85 395,08	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		342 817,61	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta ⁴
 ... bydlet lépe je snadné
 Intesta CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
 tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
 IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

D Celkem bez DPH 342 817,61

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	342 817,61	71 991,70

Cena s DPH 414 809,31

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.8.2020

Stavba: ZŠ Bernartice

Objekt: Stavební úpravy vnitřku jídelny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
006	Úpravy povrchu	14 735,74	0,00	0,00	0,00	14 735,74
009	Ostatní konstrukce a práce	18 945,84	0,00	0,00	0,00	18 945,84
021	Silnoproud	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
099	Přesun hmot HSV	11 800,05	0,00	0,00	0,00	11 800,05
725	Zařizovací předměty	32 579,00	0,00	0,00	0,00	32 579,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	1 529,44	0,00	1 529,44
765	Krytiny tvrdé	0,00	0,00	12 504,96	0,00	12 504,96
766	Konstrukce truhlářské	13 904,00	0,00	25 106,80	0,00	39 010,80
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	22 729,75	0,00	22 729,75
776	Podlahy povlakové	205 556,70	0,00	0,00	0,00	205 556,70
781	Obklady keramické	7 830,00	0,00	6 360,00	0,00	14 190,00

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
784	Malby	19 494,00	0,00	0,00	0,00	19 494,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	11 972,28	0,00	0,00	0,00	11 972,28
	Celkem	342 817,61	0,00	68 230,95	0,00	411 048,56

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zůstatek	Zůstatek náklad
	006	Úpravy povrchu						14 735,74		0,00
1	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm	m2	0,880	100,00	0,880	873,00	768,24	0,000	0,00
2	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,280	100,00	1,280	730,00	934,40	0,000	0,00
3	619950001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	58,300	100,00	58,300	164,00	9 561,20	0,000	0,00
4	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,815	100,00	0,815	4 260,00	3 471,90	0,000	0,00
	009	Ostatní konstrukce a práce						18 945,84		0,00
5	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,000	100,00	42,000	48,10	2 020,20	0,000	0,00
6	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,200	100,00	13,200	113,00	1 491,60	0,000	0,00
7	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	162,900	100,00	162,900	64,10	10 441,89	0,000	0,00
8	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	58,300	100,00	58,300	30,50	1 778,15	0,000	0,00
9	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,000	100,00	6,000	224,00	1 344,00	0,000	0,00
10	978059541	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	20,000	100,00	20,000	93,50	1 870,00	0,000	0,00
	021	Silnoproud								
11	02021001	D+m opravy elektroinstalace	sada	1,000	100,00	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000	0,00
	099	Přesun hmot HSV						11 800,05		0,00
12	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	12,076	100,00	12,076	300,00	3 622,80	0,000	0,00
13	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,076	100,00	12,076	234,00	2 825,78	0,000	0,00
14	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	169,064	100,00	169,064	10,20	1 724,45	0,000	0,00
15	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	12,076	100,00	12,076	250,00	3 019,00	0,000	0,00
16	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,020	100,00	2,020	301,00	608,02	0,000	0,00
	725	Zařizovací předměty						32 579,00		0,00
17	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	100,00	5,000	131,00	655,00	0,000	0,00
18	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	100,00	5,000	3 810,00	19 050,00	0,000	0,00
19	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	5,000	100,00	5,000	44,80	224,00	0,000	0,00
20	725822613	Baterie umyvadelová stojánková páková s výpustí	soubor	5,000	100,00	5,000	2 530,00	12 650,00	0,000	0,00
	762	Konstrukce tesařské						0,00		1 529,44
21	60514103	Řezivo jehličnaté lat 30x50mm	m3	0,112	0,00	0,000	6 070,00	0,00	0,112	679,84
22	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	14,400	0,00	0,000	59,00	0,00	14,400	849,60
	765	Krytiny tvrdé						0,00		12 504,96

23 59155229	deska cementovláknitá interiérová protipožární se zvukovým útlumem tl 12mm	m2	15,552	0,00	0,000	480,00	0,00	15,552	7 464,96
24 765231001	Montáž obkladu stěn vláknocementovou krytinou skládanou z pravoúhlých formátů počtu do 10ks/m2	m2	14,400	0,00	0,000	350,00	0,00	14,400	5 040,00
766	Konstrukce truhlářské						13 904,00		25 106,80
25 02766001	Demontáž a zpětní montáž krytů radiátorů	m	23,000	100,00	23,000	520,00	11 960,00	0,000	0,00
26 02766002	D+m protipožární dveře 1600/2100	kus	2,000	0,00	0,000	12 500,00	0,00	2,000	25 000,00
27 766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	14,400	100,00	14,400	101,00	1 454,40	0,000	0,00
28 766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	14,400	100,00	14,400	34,00	489,60	0,000	0,00
29 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	0,00	0,000	26,70	0,00	4,000	106,80
771	Podlahy z dlaždic						0,00		22 729,75
30 59761280	sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x85mm	kus	202,010	0,00	0,000	75,00	0,00	202,010	15 150,75
31 771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	58,300	0,00	0,000	130,00	0,00	58,300	7 579,00
776	Podlahy povlakové						205 556,70		0,00
32 28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, - otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	179,190	100,00	179,190	380,00	68 092,20	0,000	0,00
33 776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	162,900	100,00	162,900	490,00	79 821,00	0,000	0,00
34 776222121	Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	162,900	100,00	162,900	265,00	43 168,50	0,000	0,00
35 776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	250,000	100,00	250,000	57,90	14 475,00	0,000	0,00
781	Obklady keramické						7 830,00		6 360,00
36 59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	21,000	57,14	12,000	250,00	3 000,00	9,000	2 250,00
37 781001	D+m lišty do obkladů	m	12,000	0,00	0,000	45,00	0,00	12,000	540,00
38 781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,000	57,50	11,500	420,00	4 830,00	8,500	3 570,00
784	Malby						19 494,00		0,00
39 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	513,000	100,00	513,000	38,00	19 494,00	0,000	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						11 972,28		0,00
40 07	Zařízení staveniště	%	3,000	100,00	3,000	3 990,76	11 972,28	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby
Název objektu

ZŠ Bernartice
Oprava střechy a fasády jídelny

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne


CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	13 209,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	#####	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	#####	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	#####		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 363 292,31				
Miloš Rozhoň autorizovaný technik pro pozemní stavby inženýring, kompletní zastupování staveb Režie 1, 308 01 Blatná Mobi: 776 61 19 53, Email: rozhoňmiloš@seznam.cz IČ: 46096169, DIČ: CZ678525635 						DPH		%	Základ daně	DPH celkem
						snížená		15,0	0,00	0,00
						základní		21,0	363 292,31	76 291,38
						Cena s DPH				439 583,70
E Přípočty a odpočty										
						Dodá zadavatel		0,00		
						Klouzavé doložka		0,00		
						Zvýhodnění		0,00		

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby

ZŠ Bernartice

Název objektu

Oprava střechy a fasády jídelny

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	13 209,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	244 696,78	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	105 386,21	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		363 292,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant: Zhotovitel: Stavebník: Stavební úřad: Stavební povolení: Stavební licence: Stavební úřad: Stavební povolení: Stave									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta ④
 ... bydlet lépe je snadné
 Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
 tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 456
 IČO: 260 71 894, DIČ: CZ16071894

D Celkem bez DPH 363 292,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	363 292,31	76 291,39

Cena s DPH 439 583,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.8.2020

Stavba: ZŠ Bernartice

Objekt: Oprava střechy a fasády jídelny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
006	Úpravy povrchu	0,00	0,00	19 363,50	0,00	19 363,50
009	Ostatní konstrukce a práce	0,00	0,00	69 300,00	0,00	69 300,00
021	Silnoproud	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
099	Přesun hmot HSV	0,00	0,00	5 138,82	0,00	5 138,82
712	Povlakové krytiny	319 962,27	0,00	0,00	0,00	319 962,27
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	36 108,36	0,00	36 108,36
764	Konstrukce klempířské	19 040,00	0,00	65 132,93	0,00	84 172,93
765	Krytiny tvrdé	11 080,72	0,00	0,00	0,00	11 080,72
783	Nátěry	0,00	0,00	80 340,00	0,00	80 340,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	13 209,32	0,00	6 604,66	0,00	19 813,98
	Celkem	363 292,31	0,00	316 988,27	0,00	680 280,58

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zůstatek	Zůstatek náklad
	006	Úpravy povrchu						0,00		19 363,50
1	621325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 10%	m2	80,000	0,00	0,000	53,40	0,00	80,000	4 272,00
2	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	31,000	0,00	0,000	46,50	0,00	31,000	1 441,50
3	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	390,000	0,00	0,000	35,00	0,00	390,000	13 650,00
	009	Ostatní konstrukce a práce						0,00		69 300,00
4	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	660,000	0,00	0,000	40,00	0,00	660,000	26 400,00
5	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	19 800,000	0,00	0,000	1,00	0,00	19 800,000	19 800,00
6	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	660,000	0,00	0,000	35,00	0,00	660,000	23 100,00
	021	Silnoproud						0,00		35 000,00
7	021001	D+m hromosvodu	sada	1,000	0,00	0,000	33 500,00	0,00	1,000	33 500,00
8	021002	Demontáž hromosvodu - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	0,00	0,000	1 500,00	0,00	1,000	1 500,00
	099	Přesun hmot HSV						0,00		5 138,82
9	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	6,960	0,00	0,000	300,00	0,00	6,960	2 088,00
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,960	0,00	0,000	150,00	0,00	6,960	1 044,00
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,440	0,00	0,000	5,00	0,00	97,440	487,20
12	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 170 201	t	1,760	0,00	0,000	200,00	0,00	1,760	352,00
13	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	5,200	0,00	0,000	200,00	0,00	5,200	1 040,00
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,424	0,00	0,000	301,00	0,00	0,424	127,62
	712	Povlakové krytiny						319 962,27		0,00
15	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	7,800	100,00	7,800	280,00	2 184,00	0,000	0,00
16	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	636,000	100,00	636,000	225,00	143 100,00	0,000	0,00
17	28322058	folie hydroizolační střešní mPVC nevytuzovaná, určená na detaily tl 1,5mm	m2	28,600	100,00	28,600	340,00	9 724,00	0,000	0,00
18	59051324	hmoždinka ETA zatluokací s kovovým trnem 8x60x75mm	kus	819,000	100,00	819,000	4,60	3 767,40	0,000	0,00
19	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní pp 300g/m2	m2	598,000	100,00	598,000	28,75	17 192,50	0,000	0,00
20	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	520,000	100,00	520,000	20,00	10 400,00	0,000	0,00
21	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	530,000	100,00	530,000	170,00	90 100,00	0,000	0,00

22	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	780,000	100,00	780,000	7,00	5 460,00	0,000	0,00
23	712363113	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem natavené fólie	kus	780,000	100,00	780,000	7,00	5 460,00	0,000	0,00
24	712363116	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 500 mm	kus	22,000	100,00	22,000	287,50	6 325,00	0,000	0,00
25	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	520,000	100,00	520,000	25,00	13 000,00	0,000	0,00
26	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150	100,00	3,150	4 206,15	13 249,37	0,000	0,00
762		Konstrukce tesařské						0,00		36 108,36
27	762341932	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	200,000	0,00	0,000	80,00	0,00	200,000	16 000,00
28	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	52,000	0,00	0,000	350,00	0,00	52,000	18 200,00
29	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	0,00	0,000	342,00	0,00	5,580	1 908,36
764		Konstrukce klempířské						19 040,00		65 132,93
30	13880001	okapnice široká z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 150mm	m	112,000	0,00	0,000	170,00	0,00	112,000	19 040,00
31	13880002	okapnice široká z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 200mm	m	112,000	0,00	0,000	170,00	0,00	112,000	19 040,00
32	764021421	Díla tační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	112,000	100,00	112,000	170,00	19 040,00	0,000	0,00
33	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	224,000	0,00	0,000	115,00	0,00	224,000	25 760,00
34	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	0,00	0,000	828,80	0,00	1,560	1 292,93
765		Krytiny tvrdé						11 080,72		0,00
35	59660212	Odvětrávací komínek D 100 mm PVC	kus	20,000	100,00	20,000	326,00	6 520,00	0,000	0,00
36	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání	kus	20,000	100,00	20,000	200,00	4 000,00	0,000	0,00
37	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,330	100,00	5,330	105,20	560,72	0,000	0,00
783		Nátěry						0,00		80 340,00
38	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	390,000	0,00	0,000	22,00	0,00	390,000	8 580,00
39	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně čístenosti 1 a 2	m2	390,000	0,00	0,000	184,00	0,00	390,000	71 760,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						13 209,32		6 604,66
40	07	Zařízení staveniště	%	3,000	66,67	2,000	6 604,66	13 209,32	1,000	6 604,66

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby

ZŠ Bernartice

Název objektu

Stavební úpravy střech nad učebnovým a šatnovým pavilonem

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.09.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 403,96	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	301 112,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	143 912,76	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		456 428,92	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant Zhotovitel Stavebník									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta ④
... bydlet lépe je snadné
Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

D Celkem bez DPH

456 428,92

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	456 428,92	95 850,07

Cena s DPH

552 278,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2020

Název stavby
Název objektu

ZŠ Bernartice
Stavební úpravy střech nad učebnovým a šatnovým pavilonem

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	11 403,96		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	#####		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	#####		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		#####		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Miloš Rozhoň
autorizovaný technik pro pozemní stavby
inženýring - kompletní zajištění staveb
Řečice 1, 386 01 Blatná
Mob. TF: 53 33 53 E-mail: rozhoňmiloš@seznam.cz
IČ: 46655139, DIČ: CZ8705260535

D	Celkem bez DPH			456 428,92
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	456 428,92	95 850,07
	Cena s DPH			552 278,99

E	Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.8.2020

Stavba: ZŠ Bernartice

Objekt: Stavební úpravy střech nad učebnovým a šatnovým pavilonem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
006	Úpravy povrchu	0,00	0,00	3 987,12	0,00	3 987,12
009	Ostatní konstrukce a práce	0,00	0,00	56 100,00	0,00	56 100,00
021	Silnoproud	0,00	0,00	55 603,00	0,00	55 603,00
099	Přesun hmot HSV	0,00	0,00	6 360,49	0,00	6 360,49
712	Povlakové krytiny	374 367,83	0,00	58 612,14	0,00	432 979,98
713	Izolace tepelné	53 875,34	0,00	0,00	0,00	53 875,34
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	31 832,37	0,00	31 832,37
764	Konstrukce klempířské	12 750,00	0,00	102 744,03	0,00	115 494,03
765	Krytiny tvrdé	4 031,79	0,00	0,00	0,00	4 031,79
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	11 403,96	0,00	11 403,96	0,00	22 807,92
	Celkem	456 428,92	0,00	326 643,11	0,00	783 072,04

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zbýstatek	Zbýstatek náklad
	006	Úpravy povrchu						0,00		3 987,12
1	631341161	Doplňní dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl do 80 mm	m3	0,888	0,00	0,000	4 490,00	0,00	0,888	3 987,12
	009	Ostatní konstrukce a práce						0,00		56 100,00
2	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	510,000	0,00	0,000	45,00	0,00	510,000	22 950,00
3	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	15 300,000	0,00	0,000	1,00	0,00	15 300,000	15 300,00
4	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	510,000	0,00	0,000	35,00	0,00	510,000	17 850,00
	021	Silnoproud						0,00		55 603,00
5	021001	D+m hromosvodu	sada	1,000	0,00	0,000	51 353,00	0,00	1,000	51 353,00
6	021002	Demontáž hromosvodu - vč odvozu a likvidace	sada	1,000	0,00	0,000	2 000,00	0,00	1,000	2 000,00
7	021003	D+m chránička topného kabelu , plastová prům. 50 mm + protažení topného kabelu	m	15,000	0,00	0,000	150,00	0,00	15,000	2 250,00
	099	Přesun hmot HSV						0,00		6 360,49
8	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	8,305	0,00	0,000	300,00	0,00	8,305	2 491,50
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,305	0,00	0,000	150,00	0,00	8,305	1 245,75
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,270	0,00	0,000	5,00	0,00	116,270	581,35
11	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,135	0,00	0,000	250,00	0,00	0,135	33,75
12	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,584	0,00	0,000	200,00	0,00	1,584	316,80
13	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	6,586	0,00	0,000	200,00	0,00	6,586	1 317,20
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,243	0,00	0,000	301,00	0,00	1,243	374,14
	712	Povlakové krytiny						374 367,83		58 612,14
15	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,053	0,00	0,000	50 300,00	0,00	0,053	2 665,90
16	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	219,750	100,00	219,750	280,00	61 530,00	0,000	0,00
17	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	540,000	100,00	540,000	225,00	121 500,00	0,000	0,00
18	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm	m2	39,000	100,00	39,000	170,00	6 630,00	0,000	0,00
19	59051324	hmoždinka ETA zatlučovací s kovovým trnem 8x60x75mm	kus	675,000	100,00	675,000	7,00	4 725,00	0,000	0,00
20	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s - jemnozrnným minerálním posypem	m2	204,125	0,00	0,000	115,00	0,00	204,125	23 474,38
21	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní pp 300g/m2	m2	721,625	100,00	721,625	28,75	20 746,72	0,000	0,00
22	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	627,500	100,00	627,500	35,00	21 962,50	0,000	0,00

23	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	177,500	0,00	0,000	28,75	0,00	177,500	5 103,13
24	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	177,500	0,00	0,000	115,00	0,00	177,500	20 412,53
25	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	627,500	100,00	627,500	170,00	106 675,00	0,000	0,00
26	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	675,000	100,00	675,000	7,00	4 725,00	0,000	0,00
27	712363113	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem natavené fólie	kus	675,000	100,00	675,000	7,00	4 725,00	0,000	0,00
28	712363116	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 500 mm	kus	30,000	0,00	0,000	15,00	0,00	30,000	450,00
29	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	627,500	100,00	627,500	23,00	14 432,50	0,000	0,00
30	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150	50,79	1,600	4 197,57	6 716,11	1,550	6 506,23
	713	Izolace tepelné						53 875,34		0,00
31	28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	10,055	100,00	10,055	1 725,00	17 344,88	0,000	0,00
32	713140841	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní přípevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	177,500	100,00	177,500	100,00	17 750,00	0,000	0,00
33	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	177,500	100,00	177,500	100,00	17 750,00	0,000	0,00
34	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	100,00	1,950	528,44	1 030,46	0,000	0,00
	762	Konstrukce tesařské						0,00		31 832,37
35	762341932	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	180,000	0,00	0,000	80,00	0,00	180,000	14 400,00
36	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	45,000	0,00	0,000	350,00	0,00	45,000	15 750,00
37	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	0,00	0,000	301,50	0,00	5,580	1 682,37
	764	Konstrukce klempířské						12 750,00		102 744,03
38	13880001	okapnice široká z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 150mm	m	75,000	0,00	0,000	170,00	0,00	75,000	12 750,00
39	13880002	okapnice široká z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 200mm	m	75,000	0,00	0,000	170,00	0,00	75,000	12 750,00
40	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	71,000	0,00	0,000	170,00	0,00	71,000	12 070,00
41	764021421	Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	75,000	100,00	75,000	170,00	12 750,00	0,000	0,00
42	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	150,000	0,00	0,000	115,00	0,00	150,000	17 250,00
43	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	71,000	0,00	0,000	650,00	0,00	71,000	46 150,00
44	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	0,00	0,000	1 137,20	0,00	1,560	1 774,03
	765	Krytiny tvrdé						4 031,79		0,00
45	59660212	Odvětrávací komínek D 100 mm PVC	kus	5,000	100,00	5,000	326,00	1 630,00	0,000	0,00
46	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání	kus	5,000	100,00	5,000	200,00	1 000,00	0,000	0,00
47	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,330	100,00	5,330	263,00	1 401,79	0,000	0,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						11 403,96		11 403,96

48 07	Zařízení staveniště	%	3,000	50,00	1,500	7 602,64	11 403,96	1,500	11 403,96
-------	---------------------	---	-------	-------	-------	----------	-----------	-------	-----------